

## ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  
Πιστώσεις έτους 2009 έργων ΣΑΕΠ 085
- 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.
- 3. ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **50/09** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **132/09** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 08/09/09 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,63% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **148/08** Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 5<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2009.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες και έληξε την 05-05-2010.
- 8. 1<sup>η</sup> ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 1268/12-2-2010 έκανε την 1<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 1<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.
- 9. 2<sup>η</sup> ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 2374/15-3-2010 έκανε την 2<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 2<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.
- 10. 3<sup>η</sup> ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 4571/26-5-2010 έκανε την 3<sup>η</sup> Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 3<sup>ου</sup> Λογαριασμού του έργου.
- 11. 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : **86/10** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση για 150 ημέρες και έληξε την 02-10-2010.

Ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» με την από 01-10-2010/8180 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε νέα παράταση από την λήξη της 1<sup>ης</sup> παράτασης, χωρίς αυτό να οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, προκειμένου να περαιωθούν οι εργασίες του έργου από την στιγμή που θα εκταμειωθεί το οφειλόμενο προς αυτόν ποσό, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για τους παραπάνω λόγους, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 190 ημέρες, ήτοι από την 02-10-10 έως και την 10-04-11.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Την έγκριση της νέας παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2009-Δήμος Ψυχικού» κατά 190 ημέρες, ήτοι από την 02-10-10 έως και την 10-04-11.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι κ.κ Καμάρας Αριστείδης, Μπατζάκη Μαρία,

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας εψήφισε υπέρ και η κα Ειρήνη Κατσαρού Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **15/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**