

- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**
- 1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013
- 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 559.974,00 € με Φ.Π.Α.
- 2. ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **67/08** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **67/09** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 08/12/09 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,30% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **185/09** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής. Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 13^η Ιουλίου 2010.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 13^η Ιουλίου 2010.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες και έληξε την 09-01-2011.

Η ανάδοχος Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» με την από 21-12-2010/10646 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας :

- α) της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης στις 25/07/2010, η οποία διήρκεσε δέκα (10) ημέρες.
- β) της διακοπής εργασιών των εργοστασίων παρασκευής σκυροδέματος από τις 07/08/2010 έως και 23/08/2010, ήτοι δέκα επτά (17) ημέρες.
- γ) της νέας απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης στις 11/09/2010, η οποία διήρκεσε είκοσι τέσσερις (24) ημέρες.
- δ) των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, εξαιτίας των οποίων σταμάτησε κάθε εργασία για δέκα πέντε (15) ημέρες.

Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ** με λήξη Σύμβασης την 09-01-2011), βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου 41096/23276/19-10-2010 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 09-01-11 έως και την 09-04-11.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.6 του Π.Δ. 609/85

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση αστικού χώρου με ενίσχυση του πρασίνου πέριξ των Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού» κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 09-01-11 έως και την 09-04-11.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι κ. κ Καμάρας Αριστείδης, Σταυρίδης Στυλιανός, Μπατζάκη Μαρία.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας εψήφισε υπέρ και η κα Ειρήνη Κατσαρού Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **13/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**