

ΟΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Δήμος Ψυχικού
Πιστώσεις έτους 2010
- 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 435.000,00€ με Φ.Π.Α.
- 3. ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **109/10** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **120/10** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 03/08/10 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΣΙΓΚΟΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,10% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **70/10** απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 28^η Σεπτεμβρίου 2010.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 90 ημέρες και έληξε την 27-12-2010.

Ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΣΙΓΚΟΣ» με την από 02-12-2010/10165 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας της διακοπής των εργασιών, η οποία δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα και έγινε λόγω της αναστολής των προκαθορισμένων εργασιών ασφαλτόστρωσης εξαιτίας της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών.

Για τους παραπάνω λόγους, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 27-12-10 έως και την 27-03-11.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Π.Δ. 609/85

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2010 – Δήμος Ψυχικού» κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 27-12-10 έως και την 27-03-11.

Από την ψηφοφορία απείχαν οι κ.κ. , Καμάρας Αριστείδης, Σταυρίδης Στυλιανός και Μπατζάκη Μαρία.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας εψήφισε υπέρ και η κα Ειρήνη Κατσαρού Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **14/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ