

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά **(27)** μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι **(26)** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος και η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώγα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης: **157/11**

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2010 του τέως Δήμου Ψυχικού».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Δήμος Ψυχικού. Πιστώσεις έτους 2011.
- 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 435.000,00 € με Φ.Π.Α.
- 3. ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμ. **109/10** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **120/10** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 5. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 03/08/10 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΣΙΓΚΟΣ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,10% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **70/10** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28^η Σεπτεμβρίου 2010.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 90 ημέρες και έληξε την 27-12-2010.
- 8 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 27-03-11 με την **14/11** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡ. ΤΣΙΓΚΟΣ» με την από 16-03-2011/4787 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομαλή εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, λόγω της μεταφοράς των τεχνικών υπηρεσιών του παλαιού Δήμου Ψυχικού σε νέο κτίριο, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθώς και την αναμονή έκδοσης αδειας για την διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Γράμμου του Δήμου Ψυχικού.

Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 § 6 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 48 § 8 του Ν. 3669/08, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 27-03-11 έως και την 25-06-11.

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 36 § 6 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 48 § 8 του Ν. 3669/2008

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2010 του τέως Δήμου Ψυχικού», κατά 90 ημέρες, ήτοι από την 27-03-11 έως και την 25-06-11.

Από την ψηφοφορία απείχε η δημοτική σύμβουλος Μπατζάκη Μαρία και ο κ. Γάτος Αλκιβιάδης ο οποίος καταψήφισε το θέμα λόγω αντιρρήσεων ως προς τον αριθμό παρατάσεων του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **157/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

