

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (**26**) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος και η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώγα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης: **158/11**

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2009 – του τώως Δήμου Ψυχικού»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Πιστώσεις έτους 2009 έργων ΣΑΕΠ 085
- 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α.
- 3.ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **50/09** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **132/09** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 08/09/09 και μειοδότης αναδείχθηκε ο Ε.Δ.Ε «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 53,63% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **148/08** Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 5^η Νοεμβρίου 2009.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες και έληξε την 05-05-2010.
- 8. 1^η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 1268/12-2-2010 έκανε την 1^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- 9. 2^η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 2374/15-3-2010 έκανε την 2^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 2^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- 10. 3^η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ** : Ο Ανάδοχος με το υπ' αριθμ. 4571/26-5-2010 έκανε την 3^η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και όχληση έντοκης εξόφλησης του 3^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- 11. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : **86/10** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση για 150 ημέρες και έληξε την 02-10-2010.
- 12. 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : **15/11** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση για 190 ημέρες και έληξε την 10-04-2011.

Ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» με την από 08-04-2011/2011 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε νέα παράταση από την λήξη της 2^{ης} παράτασης, χωρίς αυτό να οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, προκειμένου να περαιωθούν οι εργασίες του έργου, λόγω του ότι η εκταμίευση του οφειλόμενου προς αυτόν ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έγινε στις 28/02/2011, δηλαδή έναν χρόνο μετά από τις ειδικές δηλώσεις διακοπής εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 150 ημέρες, ήτοι από την 10-04-11 έως και την 07-09-11.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 36 § 6 του Π.Δ. 609/1985

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων έτους 2009 του τέρως Δήμου Ψυχικού», κατά 150 ημέρες, ήτοι από την 10-04-11 έως και την 07-09-11.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **158/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ