

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (**26**) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος και η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώγα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης: **160/11**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση αστικού χώρου με ενίσχυση του πρασίνου πέριξ των Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007 – 2013.
- 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 559.974,00 € με Φ.Π.Α.
- 3. ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμ. **67/08** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **67/09** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- 5. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 08-12-09 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,30% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **185/09** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου υπεγράφη την 13^η Ιουλίου 2010.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες και έληξε την 09-01-11.
- 8. ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : Έγκριση 1^{ης} παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 09-04-11 με την **13/11** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάδοχος Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» με την από 01-04-2011/6044 εμπρόθεσμη αίτησή του προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομαλή εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, λόγω της μεταφοράς των τεχνικών υπηρεσιών του παλαιού Δήμου Ψυχικού σε νέο κτίριο.

Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 48 παρ. 8^ο του Ν 3669/08, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ** με λήξη Σύμβασης την 09-01-2011), βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου 41096/23276/19-10-2010 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, ήτοι από την 09-04-11 έως και την 09-06-11.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την αιτούμενη παράταση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 36 § 6 του Π.Δ. 609/1985 και 48 § 8^ο του Ν. 3669/2008 καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 41096/23276/19-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση αστικού χώρου με ενίσχυση του πρασίνου πέριξ των Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού», σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 48 παρ. 8^ο του Ν 3669/08, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ** με λήξη Σύμβασης την 09-01-2011), βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου 41096/23276/19-10-2010 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, ήτοι από την 09-04-11 έως και την 09-06-11.

Το θέμα καταψήφισε ο κ. Γάτος Αλκιβιάδης λόγω αντιρρήσεων ως προς τον αριθμό των παρατάσεων του έργου, ενώ από την ψηφοφορία απείχε η δημοτική σύμβουλος Μπατζάκη Μαρία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **160/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ