

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:

Ψυχικό, 25-5-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18-5-2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα **18-5-2011** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού (Μαραθωνοδρόμου 95), ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **8927** πρόσκληση της Προέδρου του που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (**27**) μέλη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση είκοσι έξι (**26**) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ - ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΠΑΣΣΑΣ – ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ-ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΙΡΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος. Η Δ/τρια της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Ζιώρα Αρετή και η Δ/τρια Πρασίνου και Περιβάλλοντος κα Παπαδάμ Χρυσοντίνα. Επίσης παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Καραγκούνη Σπυριδούλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης: **162/11**

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για 1^η παράταση του έργου «ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Συνταγματάρχου Κριεζή, Ελληνικού Στρατού, Σαρανταπόρου και Λουκή Ακρίτα» στη Φιλοθέη Αττικής.

Η παρούσα αφορά το έργο «Ανάπλαση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καποδιστρίου, Συνταγματάρχου Κριεζή, Ελληνικού Στρατού, Σαρανταπόρου και Λουκή Ακρίτα», **προϋπολογισμού 1.198.347,11€** (προ ΦΠΑ), που αφορά την εφαρμογή της ομότιπλης μελέτης που συντάχθηκε από την σύμπραξη μελετητών ΣΗΜΑ ΑΤΕΜΕ, Γ. Μπουλουγούρη, Εμ. Βοσκάκη, Γ. Μαυρογόνατου, σύμφωνα με την υπ' αρ. 79303 βραβευθείσα πρόταση των Ι. Καρύδη, Γ. Κουφάκη και Ι. Γιούνη, που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών του Δήμου Φιλοθέης, το έτος 2008.

Με την υπ' αριθμόν 83/15-6-2010 απόφαση του Δ.Σ. Φιλοθέης εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με δημοπρασία και με την υπ' αριθμόν 40/16-6-2010 απόφαση της Δ.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε πίστωση ποσού 1.450.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.7322.0002 έτους 2010 καθώς και η ανάληψη της για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου.

Η δημοπρασία καθορίστηκε στις 6/7/2010, αλλά κατέστη άγονη διότι δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος. Με την υπ' αριθμόν 49/12-7-2010 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας την 23^η/7/2010, αλλά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω μη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού. Με την υπ' αρ. 51/28-7-2010 απόφαση Δ.Ε. εγκρίθηκε η δεύτερη επανάληψη της δημοπρασίας την 6^η/8/2010, οπότε και αναδείχθηκε μειοδότη η ΒΚΜ WORKS Α.Ε., που προσέφερε μέση έκπτωση πέντε τοις εκατό και εβδομήντα τρία εκατοστά (5,73%) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου. Με την υπ' αρ. 68/20-8-2010 απόφαση Δ.Ε. εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στη μειοδότη εταιρεία. Στις 9-9-2010 υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. 4402 σύμβαση ποσού 1.129.629,81€ (προ Φ.Π.Α.). στις 27/9/2010 διακόπηκαν οι εργασίες σύμφωνα με προφορική εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας και με το υπ' αρ. πρωτ. 5460/29-10-2010 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν ξανά εργασίες, χωρίς σχετική έγγραφη εντολή.

Επειδή:

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 9-9-2010.
2. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν έξι (6) μήνες, ήτοι καταληκτική ημερομηνία περαίωσης στις 8-3-2010, η οποία έχει παρέλθει.
3. Από την εγκατάσταση στο έργο στις 10/9/2010 μέχρι και τη διακοπή των εργασιών στις 27/9/2010 εκτελέστηκαν ελάχιστες χωματουργικές εργασίες.
4. Με το υπ' αρ. πρωτ. 3899/3-3-2011 έγγραφο του, η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση έως τις 22-8-2011, δηλαδή κατά εκατόν εξήντα έξι (166) ημέρες.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί την αίτηση της αναδόχου εταιρείας και την παράταση του έργου κατά 166 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 22-8-2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλεται

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **162/11**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ