



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ.15452

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.: 4501ΩΗ8-ΞΡΒ

Ψυχικό, 6-10-2011

Αριθμός απόφ. 266

Αρ. Πρωτ.: 21320/6-10-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-09-2011 21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό σήμερα στις **είκοσι οκτώ (28)** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2011**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **20352/23-9-2011** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερεις (4) ήτοι οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Πλιώτα Χρυσούλα και ο κ.κ. Καβαλάρης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Οικονομίδης Θεόφραστος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Μαζαράκης Γεράσιμος -Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Κλούβα Δάφνη.

ΘΕΜΑ 9^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (Περιοχή Αγ. Σοφίας)».

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην Κοινοπραξία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. – ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, μετά την υπ' αριθμ. 278/6-10-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέου Ψυχικού.

Στις 1-11-2010 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, με αριθμ. πρωτ. 7428/2010, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στα 1.971.198,92 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 27-8-2011.

Μετά την ενοποίηση των Δήμων Νέου Ψυχικού, Ψυχικού και Φιλοθέης με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και την δημιουργία του ενιαίου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού η νέα Προϊσταμένη Αρχή ζήτησε την ανασύνταξη της μελέτης του παραπάνω έργου, προκειμένου να τροποποιηθούν κάποια σχέδια οδών για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης, που λόγω της ύπαρξης του Μετρό στο Νέο Ψυχικό είναι μεγάλο αλλά και να αφαιρεθούν από την μελέτη κάποιοι οδοί και στην θέση τους να γίνουν αντίστοιχα σε έκταση εργασίες και πράσινο τμήματα πεζοδρομίων τα οποία βρίσκονται στις εισόδους του Δημοτικού Διαμερίσματος του Νέου Ψυχικού.

Κατόπιν των παραπάνω δόθηκε στον εργολάβο προφορική εντολή να μην προχωρήσει στην Β' φάση του χρονοδιαγράμματος, (Ανακατασκευή πεζοδρομίων Σικελιανού και Ξενοπούλου – Δημιουργία νέων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας Χορν, Μολφέτα, Στάη, Πωπ, Χρηστοβασίλη και Βουτιεριδου), μέχρις ότου συζητηθεί – ανασυνταχθεί η μελέτη του έργου.

Μετά και τα υπ' αριθμ. 5333/2011 και 14269/2011 έγγραφα της αναδόχου Κοινοπραξίας και έχοντας υπόψη το υπ' αριθμ. 2565/4-8-2011 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και την υπ' αριθμ. 17692/11-8-2011 απόφαση της Διεύθυνσης Τ.Υ. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου για 122 ημερολογιακές ημέρες παρακαλώ για την έγκριση της παραπάνω παράτασης ήτοι έως 27-12-2011.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (Περιοχή Αγ. Σοφίας)» για 122 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 27-12-2011.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γάτος Γεώργιος – Αλκιβιάδης, Καριώτης Αλέξανδρος και Μπατζάκη Μαρία απέχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **266/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 21^{ης} συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-9-2011.
Ψυχικό, 6-10-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ