



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ  
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ.15452**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Α.Δ.Α.: 4501ΩΗ8-Υ06**

**Ψυχικό, 6-10-2011**

**Αριθμός απόφ. 268  
Αρ. Πρωτ.: 21328/6-10-2011**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-09-2011 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό σήμερα στις **είκοσι οκτώ (28)** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2011**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ  
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ  
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ  
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ  
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη, σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **20352/23-9-2011** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερεις (4) ήτοι οι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, Κομνηνού – Κούμπα Άννα, Πλιώτα Χρυσούλα και Καβαλάρης Ιωάννης.

Οι κ.κ. Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και ο Οικονομίδης Θεόφραστος απεχώρησαν κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. Ο κ. Μαζαράκης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. Ο κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Κλούβα Δάφνη.

## ΘΕΜΑ 11° Η.Δ

### Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:

### « Ανάπλαση αστικού χώρου με ενίσχυση του πρασίνου περίξ των

### Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού »

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- 1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013
- 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 559.974,00 € με Φ.Π.Α.
- 3.ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **67/2008** μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **67/2009** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 08/12/09 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,30% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **185/2009** απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2010.
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 180 ημέρες και έληξε την 09-01-2011.
- 8. 1<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 09-04-2011 με την **13/2011** απόφαση του Δ.Σ.
- 9. 2<sup>η</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗ** : Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως και την 09-06-2011 με την **160/2011** απόφαση του Δ.Σ.

Η ανάδοχος Κ/Ξ «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ» με την αριθμ. πρωτ. 12534/07-06-2011 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομαλή εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, λόγω της σύνταξης του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. η έγκριση του οποίου έγινε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής με το υπ. αρ. 2848/16-08-2011 επισυναπτόμενο έγγραφο της.

Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν. 3669/2008, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (έργο **ΕΣΠΑ**),

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 130 ημέρες, ήτοι από την 09-06-2011 έως και την 17-10-2011.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 6 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 48 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν 3669/2008 μετά από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «**Ανάπλαση αστικού χώρου με ενίσχυση του πρασίνου πέριξ των Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού**» κατά 130 ημέρες, ήτοι από 10-06-2011 έως και 17-10-2011.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ράπτη Ζωή και Τρέζου –Σκουρογιάννη Μαρία Ελένη απείχαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **268/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ  
ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ  
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ  
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

### **ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 21<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-9-2011. Ψυχικό, 6-10-2011

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**