



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

**Αριθμ. Απόφ.: 91/2013**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 7324/9-4-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-4-2013 8<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **τρεις (3)** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **6665/29-3-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Η.Δ.**  
**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:**  
**«Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ψυχικού».**

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα επτά (17) και απόντες δέκα (10) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τίτικα  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Χαροκόπος Παντελής  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
Καβαλάρης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Δουνδουλάκη Ελένη  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Πλιώτα Χρυσούλα  
Μπατζάκη Μαρία  
Ράπτη Ζωή  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Οικονομίδης Θεόφραστος  
Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Ράπτη Ζωή και Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη προσήλθαν πριν την συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ..

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα απεχώρησε πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ..

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ..

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος και Ράπτη Ζωή απεχώρησαν στο 8<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ..

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα απεχώρησε στο 9<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ..

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ..

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούννη Σπυριδούλα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε το 15<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ να συζητηθεί ως 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013

**2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 5.325.900,00 € με Φ.Π.Α.

**3.ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν 108/2009 Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

**4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : 19/2012 Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου

**5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 24/04/2012 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,22% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **104/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012.

**7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 210 ημέρες και λήγει την 18-04-2013.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με την από 27-03-2013/6538 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομαλή εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης στην παροχή των σχεδίων από τους Ο.Κ.Ω., τις αργίες των ημερών των Χριστουγέννων, των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την τροποποίηση της μελέτης όσον αφορά την διέλευση των αγωγών από την οδό Σαμάρα καθώς και την αδυναμία εκτέλεσης των αγωγών στην οδό Αρσάκη ταυτόχρονα με την λειτουργία των πέριξ σχολείων.

Για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 48 παρ. 8<sup>α</sup> του Ν 3669/2008, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης (έργο ΕΣΠΑ)**, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 137 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 18-04-2013 έως και την 02-09-2013.

Συνημμένη: 6538/27-03-2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Κρατείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **91/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Από το πρακτικό της 8<sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 3-4-2013

**Ψυχικό, 9-4-2013**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΆΝΝΑ  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ  
ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ  
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ