



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΗ8-ΗΜ8**  
**Αριθμ. Απόφ.: 114/2013**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 8423/18-4-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-4-2013 10<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **δεκαεπτά (17)** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **7593/12-4-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> Η.Δ.**  
**Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:**  
**«Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ψυχικού».**

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τιτίκα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Χαροκόπος Παντελής  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
Ράπτη Ζωή  
Τσάμης Ανδρέας  
Καβαλάρης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Δουνδουλάκη Ελένη  
Πλιώτα Χρυσούλα  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Μπατζάκη Μαρία  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Οικονομίδης Θεόφραστος

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Μπατζάκη Μαρία, προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γαλάνης Δημήτριος, απεχώρησε κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λάβδα Ελένη, απεχώρησε πριν τη ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος Ε.Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, απεχώρησε στο 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή, απεχώρησε στο 4<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης, απεχώρησε στο 11<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

## **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

- 1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ** : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013
- 2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ** : 5.325.900,00 € με Φ.Π.Α.
- 3.ΜΕΛΕΤΗ** : Η υπ' αριθμόν **108/09** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.
- 4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** : **19/12** Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου
- 5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ** : Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 24/04/12 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,22% που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **104/12** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 6. ΣΥΜΒΑΣΗ** : Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 20<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012
- 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ** : Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 210 ημέρες και λήγει την 18-04-13.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με την από 27-03-2013/6538 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην ομαλή εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, λόγω καθυστέρησης στην παροχή των σχεδίων από τους Ο.Κ.Ω., τις αργίες των ημερών των Χριστουγέννων, των δυσμενών καιρικών συνθηκών, την τροποποίηση της μελέτης όσον αφορά την διέλευση των αγωγών από την οδό Σαμάρια καθώς και την αδυναμία εκτέλεσης των αγωγών στην οδό Αρσάκη ταυτόχρονα με την λειτουργία των πέριξ σχολείων.

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 1344/9-4-2013 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, για τους προαναφερθέντες λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν 3669/2008, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (λήξη σύμβασης 18-4-2013), εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ**» κατά 137 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **18-04-2013** έως και την **02-09-2013**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Την από 27-03-2013/6538 εμπρόθεσμη αίτηση της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του ΠΔ 609/1985 και του άρθρου 48 παρ. 8<sup>ο</sup> του Ν 3669/2008,
5. Την υπ' αρ. 1344/9-4-2013 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ψυχικού**» κατά 137 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **18-04-2013** έως και την **02-09-2013**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **114/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 10<sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του  
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού  
στις 17-4-2013

**Ψυχικό, 23-4-2013**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ  
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ  
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ  
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ  
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΆΝΝΑ  
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ  
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ