



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 171/2013**  
**Αριθμ. Πρωτ.:12170/10-6-2013**

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

#### **ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-6-2013 14<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **πέντε (5)** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **11135/31-5-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.:

#### **ΘΕΜΑ 27<sup>ο</sup> Η.Δ.**

#### **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου».**

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα επτά (17)** και απόντες **δέκα (10)** ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Παπαχρόνης Γεώργιος  
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Λάβδα Ελένη  
 Γαλάνης Δημήτριος  
 Βακιρτζή Τιτίκα  
 Κανελλάκης Νικόλαος  
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
 Χαροκόπος Παντελής  
 Φωτιάδης Δημήτριος  
 Χανακούλας Αθανάσιος  
 Καριώτης Αλέξανδρος  
 Ράπτη Ζωή  
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
 Καβαλάρης Ιωάννης

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
 Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος  
 Δουνδουλάκη Ελένη  
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
 Μπατζάκη Μαρία  
 Οικονομίδης Θεόφραστος  
 Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονομίδης Θεόφραστος προσήλθε στις ανακοινώσεις πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ. και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λάβδα Ελένη απεχώρησε στις ανακοινώσεις και προσήλθε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε κατά την συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά την συζήτηση του 23<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθεί το 26<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. και το 27<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 2<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται η από 16/05/2013 αίτηση του αναδόχου του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου", που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αριθμό 9875 με την οποία ζητεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 14/07/2013 ήτοι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει αυτήν την παράταση "με αναθεώρηση" όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών που είναι και η οριακή προθεσμία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε αδυναμία τοποθέτησης του ασφαλοτάπητα λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατόπιν τούτων, υπόψη σας τίθεται και η έγγραφη γνώμη της Τ.Υ. η οποία βάσει των ανωτέρω συμφωνεί για την εν λόγω παράταση και προτείνω όπως εγκρίνετε το αίτημα του κ. Σμυρνή Αντώνη αναδόχου του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου" για παράταση εξήντα ημερολογιακών ημερών δηλ. έως την 14/07/2013. Οι εργασίες αφορούν τις εξωτερικές διακλαδώσεις των ακινήτων του συνημμένου πίνακα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ : Προϋπολογισμός έργου	10.243,90
Συμβατικός προϋπολογισμός	9.936,58
Ημερομηνία ανάθεσης	1/11/12
Έκπτωση	3%
Ημερομηνία συμφωνητικού	16/11/12
Ανάδοχος	Σμυρνής Αντώνης
Ημερομηνία εγκατάστασης	16/11/12
Ημερομ. Συμβατ. προθεσμίας περαίωσης	15/5/13
Προηγούμενες παρατάσεις με την απόφ. Δ.Σ.	-

#### ΕΠΕΙΔΗ

- Υπήρχε αδυναμία τοποθέτησης του ασφαλικού τάπητα λόγω καιρικών συνθηκών
- Ο ανάδοχος με την από 16/5/2013 αίτησή του ζητεί την έγκριση παράτασης του χρόνου λήξεως των εργασιών κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 14/7/2013.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας, για την περαίωση του έργου, ήτοι μέχρι 14/7/2013, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση της Προέδρου,
- Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010,
- Την από 16/05/2013 αίτηση του αναδόχου του παραπάνω έργου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2012 και επέκταση αντικατάσταση παλαιού δικτύου», εξήντα ημερολογιακών ημερών δηλ. έως την 14/07/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **171/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 14<sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του  
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού  
στις 5-6-2013

**Ψυχικό, 10-6-2013**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τιτίκα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Χαροκόπος Παντελής  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Ράπτη Ζωή  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Οικονομίδης Θεόφραστος  
Καβαλάρης Ιωάννης