



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 327/2013
Αριθμ. Πρωτ. 24972/20-11-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 13-11-2013 27^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **13^{ην}** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **24072/8-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 9^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (Περιοχή Αγ. Σοφίας)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **είκοσι (20)** και απόντες **επτά (7)** ήτοι οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Κανελλάκης Νικόλαος, Μπατζάκη Μαρία, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Λάβδα Ελένη
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τιτίκα
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Κανελλάκης Νικόλαος
Μπατζάκη Μαρία
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κανελλάκης Νικόλαος και Τρέζου – Σκουρογιάννη Μαρία – Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 11^{ου} θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 4^ο θέμα Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε να συζητηθούν το 10^ο θέμα Η.Δ. ως 1^ο θέμα Η.Δ., το 12^ο θέμα Η.Δ. ως 2^ο θέμα Η.Δ., το 13^ο θέμα Η.Δ. ως 3^ο θέμα Η.Δ., το 11^ο θέμα Η.Δ. ως 4^ο θέμα Η.Δ., το 15^ο θέμα Η.Δ. ως 5^ο θέμα Η.Δ., το 2^ο θέμα Η.Δ. ως 6^ο θέμα Η.Δ., το 1^ο θέμα Η.Δ. ως 7^ο θέμα Η.Δ., το 17^ο θέμα Η.Δ. ως 8^ο θέμα Η.Δ. και το 18^ο θέμα Η.Δ. ως 9^ο θέμα Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην Κ/ξία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ – ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, μετά την υπ' αρ. 278/6-10-2010 απόφαση Δημορχιακής Επιτροπής Δήμου Νέου Ψυχικού.

Στις 1/11/2010 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, με αρ. πρωτ. 7428/2010, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στα 1.971.198,92€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 27/8/2011.

Με την υπ' αρ. 266/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/12/2011.

Με την υπ' αρ. 371/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/09/2012.

Με την υπ' αρ. 222/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/01/2013.

Με την υπ' αρ. 37/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/07/2013.

Μετά την 12557/2013 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας ζητήθηκε παράταση του παραπάνω έργου, έως την 30/09/2013, λόγω κυρίως καθυστερήσεων στην παραλαβή - εισαγωγή υλικών του έργου (φωτοβολταϊκά συστήματα, φωτιστικά σώματα κ.λ.π.), αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων που παρατηρήθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες, καθώς και το γεγονός ότι έως τότε δεν είχε έρθει απάντηση για την προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ –ΠΚΤΜΝΕ.

Η προέγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ μας κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής στις 19/9/2013. Στις 23/09/2013, με το υπ' αρ. 20158/2013 πρωτόκολλο, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε νέα αίτηση για παράταση έως την 31/12/2013.

Με το υπ' αρ. 4040/23-10-2013 έγγραφό της, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αρ. Πρωτ. 23111/25-10-2013, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την παράταση της συνολικής εκτέλεσης του έργου **κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2013**, από την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση που έληγε την 30/07/2013.

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγούμενη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (Περιοχή Αγ. Σοφίας)» κατά 5 μήνες, ήτοι μέχρι 31/12/2013**, από την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση που έληγε την 30/07/2013, προκειμένου να περαιωθεί η εργολαβία, σύμφωνα με την αρχική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Πρόεδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρατείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **327/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία
Λάβδα Ελένη
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τίτικα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 27^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 13-11-2013.

Ψυχικό, 20-11-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ