



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 06/2014
Αριθμ. Πρωτ. 1718/27-01-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-01-2014 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **22^{αν}** του μηνός Ιανουαρίου του έτους **2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **1119/17-1-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στο Δήμο Ψυχικού».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **είκοσι ένα (21)** και απόντες **έξι (6)** ήτοι οι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Δουνδουλάκη Ελένη, Γαλάνης Δημήτριος και Καριώτης Αλέξανδρος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
 Χαλαζωνίτης Δημήτριος
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Λάβδα Ελένη
 Βακιρτζή Τιτίκα
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
 Χαροκόπος Παντελής
 Φωτιάδης Δημήτριος
 Χανακούλας Αθανάσιος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
 Ράπτη Ζωή
 Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
 Οικονομίδης Θεόφραστος
 Τσάμης Ανδρέας
 Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Δουνδουλάκη Ελένη,
 Γαλάνης Δημήτριος
 Καριώτης Αλέξανδρος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Γαλάνης Δημήτριος, προσήλθαν στις ανακοινώσεις.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσάμης Ανδρέας απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δουνδουλάκη Ελένη, Ράπτη Ζωή, Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη και Οικονομίδης Θεόφραστος, απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία και Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος, απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Κομνηνού-Κούμπα Άννα απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.325.900,00 € με Φ.Π.Α.

3.ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αριθμόν **108/2009** Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

19/2012 Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου

5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 24/04/12 και μειοδότης αναδείχθηκε

η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ»,

με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,22%

που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **104/2012**

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την 20^η Σεπτεμβρίου 2012.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 210 ημέρες και έληγε στις 18-04-2013.

8. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 1^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με την **114/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έληξε στις 02-09-2013.

9. 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 2^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με την **289/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έληξε την 01-12-2013.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με την από 29-11-2013 με αριθμ.πρωτ.25939 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από την Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, με το από 05-08-2013/13937/72584/5780 έγγραφό της.

Η επανέναρξη των εργασιών έγινε 105 ημερολογιακές ημέρες μετά την διακοπή, σύμφωνα με την από 18-11-2013/24786 άρση του σήματος διακοπής από την Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 5398/16-12-2013 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, για τους προαναφερθέντες λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του ΠΔ 609/1985 και του άρθρου 48 παρ. 8^α του Ν 3669/2008, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (λήξη 2^{ης} παράτασης 1-12-2013), εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3^η παράταση της προθεσμίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ» κατά 105 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **01-12-2013** έως και την **17-03-2014**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.6 του ΠΔ 609/1985 και του άρθρου 48 παρ.8^α του Ν 3669/2008,
4. Την από 29-11-2013/25939 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» και το από 05-08-2013/13937/72584/5780 έγγραφο της Β' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
9. Την από 18-11-2013/24786 άρση του σήματος διακοπής από την Β' Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων,
10. Την υπ' αριθμ. 5398/16-12-2013 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει στην εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» την 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ», κατά 105 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 01-12-2013 έως και την 17-03-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **06/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 22-01-2014.

Ψυχικό, 27-01-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Δουνδουλάκη Ελένη,
Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης