



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 129/18-6-2014**  
**Αριθμ. Πρωτ. : 14317/25-6-2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 18-6-2014 9<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **18<sup>ην</sup>** του μηνός **Ιουνίου** έτους **2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **13318/13-6-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ.**

**Παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου: «Συντήρηση πλατειών Δήμου έτους 2013».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα επτά (17)** και απόντες **δέκα (10)** ήτοι: οι κ.κ. κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Παπαχρόνης Γεώργιος, Δουνδουλάκη Ελένη, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Χαροκόπος Παντελής, Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Οικονομίδης Θεόφραστος, και Τσάμης Ανδρέας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τιτίκα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
Ράπτη Ζωή  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Καβαλάρης Ιωάννης

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα  
Χαλαζωνίτης Δημήτριος  
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Δουνδουλάκη Ελένη  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Χαροκόπος Παντελής  
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος  
Οικονομίδης Θεόφραστος  
Τσάμης Ανδρέας

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία και Κομνηνού-Κούμπα Άννα προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2013, έχει προβλεφθεί το έργο: «Συντήρηση πλατειών Δήμου έτους 2013». Στο προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2013 έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 30.7332.0001.

Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 84/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν με την αρ. 81/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 30/04/2013 διενεργήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. του Ν. Ψυχικού, ανοικτός διαγωνισμός, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Μειοδότης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Κουτρούμπας, με ποσοστό έκπτωσης 53,00%.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 167/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η νομιμότητα της υπ' αρ. 167/2013 απόφασης της Ο.Ε. τεκμηριώθηκε με την υπ' αρ. 37472/30956/29-8-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στη συνέχεια ο μειοδότης προσκόμισε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης των άρθρων 23.2.2.α και 23.2.4 της οικείας διακήρυξης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. 276/2013 απόφαση Ο.Ε.

Ακολούθως υπογράφηκε η υπ' αρ. πρωτ. 25800/28-11-2013 εργολαβική σύμβαση, με ημερομηνία περαίωσης την 27<sup>η</sup>/5/2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 11473/21-5-2014 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 25 μέρες, ήτοι τον ορισμό της 21<sup>ης</sup>/6/ 2014 ως νέας ημερομηνίας περαίωσης του έργου, διότι υπήρξε κώλυμα στην εκτέλεση των εργασιών για διάστημα 15 ημερών λόγω καιρικών συνθηκών και για διάστημα 10 ημερών λόγω αργιών.

Έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης του έργου κατά διάστημα ίσο με αυτό των καθυστερήσεων, δηλαδή για διάστημα **εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών**, πέραν της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Συνεπώς προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» έως την **21<sup>η</sup> Ιουνίου 2014**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
4. Την αρ. 84/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
5. Τις υπ' αριθμ. 81/2013, 167/2013 και 276/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
6. Την υπ' αρ. 37472/30956/29-8-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 25800/28-11-2013 εργολαβική σύμβαση, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» έως την **21<sup>η</sup> Ιουνίου 2014**.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **129/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **9ης** Συνεδρίασεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού στις 18-6-2014.

**Ψυχικό, 25-6-2014**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος  
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
Λάβδα Ελένη  
Γαλάνης Δημήτριος  
Βακιρτζή Τίτικα  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Καριώτης Αλέξανδρος  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  
Ράπτη Ζωή  
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη  
Καβαλάρης Ιωάννης