



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **210 6794000**
fax: **210 6726081**
email: **grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 151/16-7-2014
Αριθμ. Πρωτ. 16454/21-7-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-7-2014 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **16^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **15876/11-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έγκριση Β' παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι: οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Παπαχρόνης Γεώργιος, Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία, Δουνδουλάκη Ελένη, Γαλάνης Δημήτριος, Χαροκόπος Παντελής, Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Ράπτη Ζωή, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Χαροκόπος Παντελής
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Ράπτη Ζωή
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Ε.Η.Δ..

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2013, έχει προβλεφθεί το έργο: «Συντήρηση πλατειών Δήμου έτους 2013». Στο προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2013 έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 30.7332.0001.

[]

Το έργο αφορά τη δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ στην πλατεία Ευκαλύπτων Ψυχικού, την επέκταση του πεζοδρομίου και τη δημιουργία παρτεριού στη συμβολή των οδών Καμελιών και Δάφνης στο Ψυχικό, την αποκατάσταση φθορών στις πλατείες Κορυζή (κυβόλιθοι, πέργκολες αλουμινίου, κτλ) και Δροσσοπούλου (γέφυρα, ξύλινες περιφράξεις, κτλ) στη Φιλοθέη, την αποκατάσταση της καθίζησης και την κατασκευή νέων καθιστικών στην πλατεία οδού Ρήγα Φερραίου στο Νέο Ψυχικό, τη διαμόρφωση πρόσβασης πεζών διά μέσου της νησίδας πρασίνου στην οδό Πίνδου στο Νέο Ψυχικό.

Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την αριθμ. 84/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 81/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 30/04/2013 διενεργήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας του Ν. Ψυχικού, ανοικτός διαγωνισμός, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.

Μειοδότης αναδείχθηκε ο Αθανάσιος Κουτρούμπας, με ποσοστό έκπτωσης 53,00%.

Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 167/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 167/2013 απόφασης της Ο.Ε. τεκμηριώθηκε με την υπ' αρ. 37472/30956/29-8-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στη συνέχεια ο μειοδότης προσκόμισε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της υπεύθυνης δήλωσης των άρθρων 23.2.2.α και 23.2.4 της οικείας διακήρυξης, τα οποία εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 276/2013 απόφαση της Ο.Ε.

Ακολούθως υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 25800/28-11-2013 εργολαβική σύμβαση, με ημερομηνία περαίωσης την 27^η/5/2014.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 11473/21-5-2014 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 25 μέρες, ήτοι τον ορισμό της 21^{ης}/6/2014 ως νέας ημερομηνίας περαίωσης του έργου, διότι υπήρξε κώλυμα στην εκτέλεση των εργασιών για διάστημα 15 ημερών λόγω καιρικών συνθηκών και για διάστημα 10 ημερών λόγω αργιών.

Με την υπ' αριθμ. 129/18-6-2014 απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε η παράταση.

Ωστόσο, ο χρόνος που μεσολάβησε μεταξύ αιτήματος αναδόχου και συνεδρίασης Δ.Σ., κάλυψε το μεγαλύτερο διάστημα της αιτηθείσας παράτασης, αφήνοντας μόλις τρεις (3) ημέρες για την περαίωση του έργου.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 13905/20-6-2014 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται τη Β' παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι τον ορισμό της 21^{ης}/10/2014 ως νέας ημερομηνίας περαίωσης του έργου, έχοντας υπ' όψιν ότι η νέα δημοτική αρχή αναλαμβάνει καθήκοντα την 1^η/9/2014, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και στη συνέχεια να περαιωθεί το έργο.

Έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, η Διευθύνουσα Υπηρεσία, γνωμοδοτεί υπέρ της Β' παράτασης του έργου κατά διάστημα τεσσάρων (4) μηνών πέραν της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Συνεπώς προτείνεται η παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» έως την **21^η Οκτωβρίου 2014**.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008,
4. Τις υπ' αριθμ. 84/2013 και 129/18-6-2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,
5. Τις υπ' αριθμ. 81/2013 και 167/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
6. Την υπ' αριθμ. 37472/30956/29-8-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25800/28-11-2013 εργολαβική σύμβαση,
8. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 11473/21-5-2014 και 13905/20-6-2014 έγγραφα - αιτήσεις του αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» έως την **21^η Οκτωβρίου 2014**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **151/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10ης** Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού Στις 16-7-2014.

Ψυχικό, 21-7-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης