



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: **210 6794000**
fax: **210 6726081**
email: **grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 152/16-7-2014
Αριθμ. Πρωτ. 16456/21-7-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-7-2014 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **16^η** του μηνός **Ιουλίου** έτους **2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **15876/11-7-2014** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 6^ο Η.Δ.

Έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **δέκα πέντε (15)** και απόντες **δώδεκα (12)** ήτοι: οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Χαλαζωνίτης Δημήτριος, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Παπαχρόνης Γεώργιος, Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία, Δουνδουλάκη Ελένη, Γαλάνης Δημήτριος, Χαροκόπος Παντελής, Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος, Ράπτη Ζωή, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Χαροκόπος Παντελής
Θεοδοσιάδης Χαράλαμπος
Ράπτη Ζωή
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Ε.Η.Δ..

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούνη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Εθνικοί πόροι στα
Πλαίσια του Π.Ε.Π. Αττικής 2007-2013

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.325.900,00 € με Φ.Π.Α.

3.ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αριθμόν **108/2009** Μελέτη του έργου
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία.

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

19/2012 Απόφαση. Δημ. Συμβουλίου

5.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την
24/04/2012 και μειοδότης αναδείχθηκε
η εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ»,
με ποσοστό μέσης έκπτωσης 12,22%
που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό **104/2012**
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση του έργου, υπεγράφη την
20^η Σεπτεμβρίου 2012.

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν
210 ημέρες και έληγε στις 18-04-2013.

8. 1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 1^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με
την **114/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και έληξε στις 02-09-2013.

9. 2^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 2^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με
την **289/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και έληξε στις 01-12-2013.

10. 3^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 3^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με
την **6/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και έληξε στις 17-03-2014.

11. 4^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η προθεσμία της 4^{ης} παράτασης εγκρίθηκε με
την **82/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και έληξε στις 30-06-2014.

Η ανάδοχος εταιρεία «ΗΡΩΝ ΑΤΕ» με την από 15-05-2014/11056 εμπρόθεσμη αίτησή της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους εξής λόγους:

1. Καθυστέρηση των εργασιών κατασκευής του αγωγού επί της οδού Ελίκας Αθανασιάδου, λόγω αναμονής από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου.
2. Καθυστέρηση των εργασιών κατασκευής του αγωγού επί της οδού Άρκτου, λόγω αναμονής από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για την τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου.
3. Καθυστέρηση των εργασιών κατασκευής του αγωγού επί της οδού Σαμάρα (από Παπαρρηγοπούλου έως Μαλακάση), λόγω δυσχερειών και προβλημάτων σχετικά με την

εκσκαφή του βραχώδους υπεδάφους, της στενότητας της οδού και το πλήθος των παρακείμενων δικτύων Ο.Κ.Ω.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2499/19-06-2014 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, για τους προαναφερθέντες λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατά εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 6 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 48 παρ. 8^α του Ν 3669/2008, καθώς και λόγω της **εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης** (λήξη 4^{ης} παράτασης 30-06-2014), εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 5^η παράταση της προθεσμίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την **30-06-2014** έως και την **29-08-2014**.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του ΠΔ 609/1985,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8^α του Ν 3669/2008,
5. Την υπ' αριθμόν 108/09 Μελέτη του έργου,
6. Την από 15-05-2014/11056 εμπρόθεσμη αίτηση της ανάδοχης εταιρείας της προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία,
7. Την υπ. αρ. 2499/19-06-2014 Προέγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 5^η παράταση της προθεσμίας του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ» κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από τις **30-06-2014** έως και **29-08-2014**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **152/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10ης** Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης-Ψυχικού Στις 16-7-2014.

Ψυχικό, 21-7-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Καβαλάρης Ιωάννης