



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 163/3-7-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 10281/9-7-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-7-2019 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την **3ην** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9388/26-6-2019** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-πρότασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δεκατέσσερις (**14**) και απόντες δεκατρείς (**13**) ήτοι: οι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Καριώτης Αλέξανδρος, Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, Μανασός Δημήτριος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Χαροκόπος Παντελής, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία
 Λάβδα Ελένη
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
 Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
 Παπαγεωργίου Λεωνίδα
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Κανελλάκης Νικόλαος
 Δελακουρίδης Ιωάννης
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβός Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος
 Καριώτης Αλέξανδρος
 Κομνηνού-Κούμπα Άννα
 Μπετροσιάν Άλεξ
 Μανασός Δημήτριος
 Χριστοδούλου Γαβριέλλα
 Χαροκόπος Παντελής
 Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να
 Συμεωνίδου Χαρίκλεια
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Γαλάνης Δημήτριος
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Λάβδα Ελένη απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 5ου θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Την από 27/12/2016 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για το έργο με τίτλο: «Προστασία του υφιστάμενου πέτρινου τοιχίου στο ρέμα Ποδονίφτη κατά μήκος του Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης».
3. Την από 21/05/2018 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ».
4. Το από 25/02/2019 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Την από 21-03-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
6. Τα με αρ. πρωτ. 5028/11-04-2019 και 8314/10-06-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης.
7. Τη με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ).
8. Τη με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το ανωτέρω έργο υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις 27/12/2016.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 60.487,80€ με ΦΠΑ. Η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε τη χρηματοδότηση μέχρι του ποσού των 60.000€.

Το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά τον υφιστάμενο λίθινο τοίχο αντιστήριξης που αντιστηρίζει τον προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου της Φιλοθέης στο ρέμα Ποδονίφτη.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2017 και ο Νικόλαος Α. Λυμπέρης έδωσε προσφορά **67,32%**. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 19171/6-12-2017 έγγραφο και το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 ζητήθηκε αιτιολόγηση της προσφοράς. Ο ανάδοχος υπέβαλε την αιτιολόγηση της προσφοράς με το υπ' αριθμ. 159/04-01-2019 έγγραφο. Η κατακύρωση στην εταιρεία «Νικόλαος Α. Λυμπέρης» έγινε με την υπ' αριθμ. 3/16-1-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης θεωρήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ' αριθμ. 3499/19-3-2018 έγγραφο. Ο ανάδοχος προσκλήθηκε για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών τα οποία υπέβαλε στις 26/4/2018 με αρ. πρωτ. 5048. Υπεβλήθη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης στις 14/5/2018 μετά από πρόσκληση της Υπηρεσίας και υπεγράφη η σύμβαση στις 21/5/2018 με αρ. πρωτ. 6149 με ανάδοχο τον εργολάβο Δημοσίων Έργων Νικόλαο Α. Λυμπέρη για ποσό 19.767,41 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρόνο εκτέλεσης του έργου έξι (6) μήνες.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις μήνες μέχρι τις 21/03/2019 λόγω τροποποίησης της μελέτης.

Το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την τροποποίηση της μελέτης με την υπ' αριθμ. 191598/18-10-2018 απόφαση και το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 290/03-12-2018 απόφαση. Η παράταση μέχρι τις 21/03/2019 εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 273/14-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο 1^{ος} λογαριασμός υπεβλήθη στις 07/02/2019 από τον ανάδοχο κι ελέγχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η περαίωση πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2019.

Η Προγραμματική Σύμβαση που υπογράφηκε έχει ισχύ για τριάντα (30) μήνες μέχρι τις 27/06/2019. Συνεπώς θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης για να συμπεριληφθούν ο χρόνος υποβολής των τελικών επιμετρήσεων (2 μήνες), ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες), ο χρόνος της οριστικής παραλαβής (1 μήνας) και ο χρόνος έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής (1 μήνας).

Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής με το από 25/02/2019 πρακτικό της εισηγήθηκε την παράταση της από 27/12/2016 προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» η οποία λήγει στις 27/06/2019 κατά δέκα έξι (16) μήνες ήτοι μέχρι τις 27/10/2020.

Μετά τα παραπάνω αποστέλλουμε σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με χρονοδιάγραμμα και παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την σύναψη των όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» η οποία λήγει στις 27/06/2019, ούτως ώστε αυτή να λήξει στις 27/10/2020.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 & 100 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων»
ως ισχύει,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
5. Την από 27-12-2016 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 6149/21-5-2018 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΤΟΥ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και του εργολάβου «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΛΥΜΠΕΡΗ»,
7. Την υπ' αριθμ. 191598/18-10-2018 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης της τροποποίησης της μελέτης,
8. Την υπ' αριθμ. 290/3-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού περί εγκρίσεως της τροποποίησης της μελέτης,
9. Την υπ' αριθμ. 273/14-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
10. Το σχέδιο τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης με χρονοδιάγραμμα, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης των όρων τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού για το έργο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ», η οποία λήγει στις

27/06/2019, κατά δεκαέξι (16) μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήξει στις 27/10/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων» ως ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **163/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
Από το πρακτικό της 11 ^{ης} Συνεδρίασεως του	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3 ^η - 7- 2019	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
Ψυχικό, 9-7-2019	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	