



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr**

**ΑΔΑ:**  
**112/24-4-2013**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 8879/29-4-2013**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **24<sup>η</sup>** του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 13:30', ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 8142/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, ως Αντ/δρο,
1. Δουνδουλάκη Ελένη, απύουσα, αναπληρούμενη από την κ. Κούμπα-Κομνηνού Άννα,
3. Λάβδα Ελένη,
4. Βακιρτζή Τιτίκα,
5. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,
6. Χανακούλα Αθανάσιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το κατωτέρω θέμα:

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων Δήμου Φιλοθέης».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού με την υπ' αριθμ. 13/02-02-2012 απόφαση της με βάση το πρακτικό ΙΙΙ ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης : "Έλεγχος στατικής επάρκειας Δημοτικών κτηρίων Δήμου Φιλοθέης" στο μελετητικό σχήμα : Τ. Τσικνιάς & Συνεργάτες Ανώνυμος Εταιρία Μελετών Τεχνικών Έργων – Απόστολος Ρίτσος που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, ενενήντα δύο μονάδες και ενενήντα εννέα εκατοστά (92,99).

Η οικονομική προσφορά του εν λόγω μελετητικού σχήματος ανέρχεται σε διακόσιες μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ένα ευρώ (201.591,00 €) πλέον Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί σε έκπτωση 20% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Υπηρεσίας.

Η σύμβαση με αρ. πρωτοκόλλου 4173 υπεγράφη την 25<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2013 με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της προκήρυξης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή.

Ο ανάδοχος υπέβαλλε εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, στις 21/03/2013 χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης το οποίο αποτυπώνει τη χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των μελετών. Ο χρόνος εκτέλεσης των αποτυπώσεων και των λοιπών επί τόπου ερευνητικών εργασιών τροποποιείται επειδή στο χώρο του Δημοτικού σχολείου Φιλοθέης και του Παιδικού σταθμού δεν μπορούν να γίνουν εργασίες παρά μόνο Σάββατα και Κυριακές. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των αποτυπώσεων και των λοιπών επί τόπου ερευνητικών εργασιών περιλαμβάνει 14 Σαββατοκύριακα. Επομένως προκύπτει αύξηση του

απαιτούμενου χρόνου εκπόνησης της οριστικής στατικής μελέτης και μετατόπιση του σημείου έναρξης των επόμενων σταδίων της στατικής μελέτης.

Αντίστοιχα για τη γεωτεχνική μελέτη απαιτείται αύξηση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών υπαίθρου κατά 5 ημέρες και ανάλογη αύξηση στο συνολικό χρόνο εκτέλεσης της γεωτεχνικής μελέτης.

Κατά συνέπεια οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6078/21-03-2013 έγγραφο του αναδόχου και την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 η παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ιε' του Ν. 3852/2010,
3. Την υπ' αριθμ. 13/02-02-2012 απόφασή της,
4. Την με αρ. πρωτοκόλλου 4173/25-2-2013 σύμβαση, μετά διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Έλεγχος στατικής επάρκειας δημοτικών κτηρίων Δήμου Φιλοθέης» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα και για τους ανωτέρω λόγους μέχρι τις 08/10/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **112/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης**

**Κούμπα-Κομνηνού Άννα**

**Λάβδα Ελένη**

**Βακιρτζή Τιτίκα**

**Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**

#### **Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 9<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 24<sup>η</sup> Απριλίου 2013.

Ψυχικό, **29-4-2013**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**