



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**298/30-12-2019**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 19439/31-12-2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **30ην** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **19281/24-12-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών παρόντες ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ. Ξυριδάκης Παντελής. Τον απόντα κ. Μπονάτσο Χαράλαμπο αναπλήρωσε η κ. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αναπλήρωσε ο κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αναπλήρωσε ο κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» μετά την υπ' αριθμ. 215/07-08-2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Στις 20-03-2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, με αρ. πρωτ. 3812/2019, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 510.986,59€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 14/01/2020.

Στις 24-09-2019 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αριθμ. πρωτ. 13746/2019 έγγραφο με θέμα «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» μέχρι την έγκριση δαπάνης εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 14573/07-10-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας απορρίφθηκε η «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» και συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου, καλύπτοντας το ποσό από τα απρόβλεπτα.

Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αριθμ. απόφαση 249/20-11-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩΗ8-2ΞΒ) η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 17629/28-11-2019.

Έχοντας υπόψη, τα παραπάνω η Υπηρεσία μας προτείνει την παράταση 90 ημερών, δηλαδή **έως την 13/04/2020**.

Εισηγούμαι την παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως την 13η/04/2020, προκειμένου να περαιωθεί το έργο.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Την υπ' αριθμ. 215/07-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
4. Την από 20-03-2019 σύμβαση με αρ. πρωτ. 3812/2019, μεταξύ της εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» και του Δήμου,
5. Το με αριθμ. πρωτ. 13746/2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας,
6. Την με αριθμ. πρωτ. 14573/07-10-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας,
7. Την με αριθμ. 249/20-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩΗ8-2ΞΒ), η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 17629/28-11-2019, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» κατά 90 ημέρες, ήτοι έως την 13η/04/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 23ης Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την  
30ην Δεκεμβρίου 2019  
**Ψυχικό, 31-12-2019**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική**  
**Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα**  
**Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία**  
**Παπαχρόνης Γεώργιος**  
**Χανακούλας Αθανάσιος**