



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
86/31-3-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 4802/2-4-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **31ην** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4571/27-3-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά τακτικών (7)** μελών παρόντες ήταν πέντε **(5)** και απόντες δύο **(2)** ήτοι οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής και Γκιζελή Αλίκη. Την κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαχρόνης Γεώργιος.

Λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 429/12-3-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας (ΦΕΚ 850/Β'/13-3-2020) και του υπ' αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 10^ο Η.Δ.**Έγκριση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου:****«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» μετά την υπ' αριθμ. 215/07-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Στις 20-03-2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, με αριθμ. πρωτ. 3812/2019, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 510.986,59€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 14/01/2020.

Στις 24-09-2019 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αριθμ. πρωτ. 13746/2019 έγγραφο με θέμα «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» μέχρι την έγκριση δαπάνης εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου.

Με την με αριθμ. πρωτ. 14573/07-10-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας απορρίφθηκε η «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» και συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου, καλύπτοντας το ποσό από τα απρόβλεπτα.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αριθμ. απόφαση 249/20-11-2019 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩΗ8-2ΞΒ) η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία με το με αριθμ. πρωτ. 17629/28-11-2019.

Έχοντας υπόψη, τα παραπάνω η Υπηρεσία πρότεινε την παράταση 90 ημερών, δηλαδή **έως την 13/04/2020** η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 298/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος υπέβαλε το υπ' αριθμ. 3666/10-3-2020 αίτημα για δεύτερη παράταση κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι τις 12/09/2020 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των χαμηλών θερμοκρασιών. Συμπληρωματικά έστειλε μέσω mail αίτημα παράτασης και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαι την δεύτερη παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως την 31/07/2020, (109 μέρες), προκειμένου να περαιωθεί το έργο.

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
4. Την υπ' αριθμ. 249/20-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
5. Την υπ' αριθμ. 215/07-08-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3812/20-3-2019 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»,

7. Το με αριθμ. πρωτ. 13746/2019 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με θέμα «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών»,
8. Την με αριθμ. πρωτ. 14573/07-10-2019 Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας με την οποία απορρίφθηκε η «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» και συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του εν θέματι έργου,
9. Το με αριθμ. πρωτ. 17629/28-11-2019 έγγραφο του Δήμου προς την ανάδοχο εταιρεία,
10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3666/10-3-2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για δεύτερη παράταση κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 12/09/2020, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 12/09/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 3666/10-3-2020 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **86/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
31ην Μαρτίου 2020

Ψυχικό, 2-4-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξυριδάκης Παντελής
Χαράλαμπος Μπονάτσος
Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική
Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα
Παπαχρόνης Γεώργιος