



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
94/10-4-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 5251/14-4-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **10^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00'**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4939/6-4-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Χαράλαμπο Μπονάτσο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά τακτικών (7)** μελών παρόντες ήταν έξι **(6)** και απών ένας **(1)** ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) και κατόπιν του υπ' αριθμ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ' αριθμ. 40 (Α.Π. 20930/31-3-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης παρόντες ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.**Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το κατωτέρω έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 20 14 632

Προς : Πρόεδρο Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018»

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «**ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**» μετά την υπ' αρ. 94/14-05-2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 15317/18-10-2019, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 200.378,47€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 270 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 14/07/2020.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 4650/30-03-2020 έγγραφο με το οποίο ζητάει παράταση 3 μηνών λόγω των εκτάκτων μέτρων της κυβέρνησης (πανδημία κορωνοϊού, διακοπή λειτουργίας μαντρών οικοδομικών υλικών).

Για τους ως άνω λόγους ζητούμε παράταση της σύμβασης 90 ημερών, δηλαδή από 14-07-2020 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 12/10/2020.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. η' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019,
4. Την υπ' αριθμ. 94/14-05-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
5. Την με αριθμ. πρωτ. 15317/18-10-2019 εργολαβική σύμβαση, μεταξύ της αναδόχου εταιρείας εταιρεία «**ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**» και του Δήμου,
6. Το με αριθμ. πρωτ. 4650/30-03-2020 έγγραφο της εταιρείας «**ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές – συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων 2018» **έως τις 12/10/2020**, δηλαδή παράταση ενενήντα (90) ημερών, από τις 14-07-2020 που λήγει η αρχική σύμβαση, για τους αναφερόμενους στην εισήγηση λόγους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **94/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την
10^η Απριλίου 2020

Ψυχικό, 14-4-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξυριδάκης Παντελής

Χαράλαμπος Μπονάτσος

Γκιζελή Αλίκη

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική

Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα