



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

89/28-3-2022

Αριθμ. – χρον. – Απόφασης

Αριθμ. Πρωτ.: 5058/4-4-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **28^{ην}** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4548/24-3-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)** ήτοι οι κ.κ Γαλάνης Δημήτριος και Χαροκόπος Παντελής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος,

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Η Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 15^ο Η.Δ.

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού».

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε :

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. **4264/21-03-2022** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 20 14 632

Ψυχικό 21/03/2022
Α.Π.: 4264
Απάντηση στο έγγραφο:4087

Προς : Πρόεδρο Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού».

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «**Νικόλαος Τσιλιμιδός ΕΔΕ**» μετά την υπ' αρ. 160/15-06-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 16482/25-10-2021, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 50.403,02€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 23/04/2022.

Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από 13/01/2022 μέχρι τις 14/04/2022, βάσει της απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με Α.Π.:579, λόγω του ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν επέτρεψαν να εκτελεστούν εργασίες στις σχολικές μονάδες κατά την διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας τους.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή των ραμπών και των WC ΑΜΕΑ του 1^ο Νηπιαγωγείου και 1^{ου} Δημοτικού Νέου Ψυχικού.

Υπολείπεται η κατασκευή των WC ΑΜΕΑ και των ραμπών ΑΜΕΑ στα υπόλοιπα σχολεία που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, με το 4087/17-03-2022 αίτημά του, ζήτησε παράταση της σύμβασης 90 ημερών, δηλαδή από 23-04-2022 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 22/07/2022.

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση των 90 ημερών.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4264/21-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού**», των 90 ημερών, δηλαδή από 23-04-2022 που λήγει η αρχική σύμβαση έως **22/07/2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **89/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 6^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής την
28^{ην} Μαρτίου 2022

Ψυχικό, 4-4-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α/α

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουρού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Ξυριδάκης Παντελής

Χανακούλας Αθανάσιος

ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ