



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
90/28-3-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 5059/4-4-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **28^η** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2022**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4548/24-3-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)** ήτοι οι κ.κ Γαλάνης Δημήτριος και Χαροκόπος Παντελής.

Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνεδρίαση προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος,

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Η Αντιπρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 16^ο Η.Δ.

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 7012/28-04-2021 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπογείου κάδου».

Εισηγούμενος το ανώτερο θέμα ο Πρόεδρος είπε :

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ.: 3655/10-03-2022 έγγραφο του ανάδοχου ECOSYNERGY Κ. Κοσυβάκης & Σία Ε.Ε. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 7012/28-04-2021 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπογείου κάδου», το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοιν. :

- *Τμήμα Προμηθειών*
- *Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου*
- *Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής*

Γλυφάδα, 10-3-22

Θέμα : Αίτημα μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της με ΑΠ 7012/28.04.21 σύμβασης για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» για το Τμήμα 4: “Σύστημα υπόγειου κάδου”

Κοι,

I) Ως γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν θέματι σύμβασης, η διάρκεια της ορίζεται σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής αυτής, ήτοι μέχρι την **27-4-2022**.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τους υπόγειους κάδους τμηματικά, εγκατεστημένους και έτοιμους προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εκάστοτε παραγγελίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, σε σημεία που θα υποδειχθούν μετά από συνεργασία όλων των συναρμοδίων όπως καθορίζεται στην παρ. 4.1.4. (Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος υπόγειου κάδου και της εγκατάστασής του) της υπ' αριθμ. 17/2020 Μελέτης.

II) Προς εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της, η εταιρία μας προέβη εγκαίρως στην παραγγελία των επί μέρους υλικών των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, στον Πορτογαλικό κατασκευαστικό οίκο “Sotkon” και των

προκατασκευασμένων φρεατίων στην εταιρία "ΑΡΜΟΣ Προκατασκευές Α.Ε." έτσι ώστε να τα έχει διαθέσιμα μέσα στην προβλεπόμενη - από το άρθρο 2 της σύμβασης - προθεσμία και βεβαιώνουμε ότι έχουμε έτοιμα προς παράδοση τέσσερα (4) τεμ. υπόγειων κάδων τα οποία δύναται να παραδοθούν στον Δήμο σας με την λήψη σχετικής παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία σας.

III) Μέχρι σήμερα, τα υποψήφια σημεία που μας έχουν υποδειχθεί σε διαδοχικές φάσεις από τις Υπηρεσίες του Δήμου σας και μετά από τον έλεγχο υπόγειων δικτύων ΟΚΩ - με βάση τα σχέδια που μας έχουν χορηγηθεί από τους αρμόδιους Οργανισμούς (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΣΦΑ, κλπ) - , παρουσιάζουν ανυπέρβλητα εμπόδια που καθιστούν ανέφικτη την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων στα σημεία αυτά.

Επειδή, βρισκόμαστε πλέον 1/2 μήνες πριν την λήξη της σχετικής σύμβασης και οι Υπηρεσίες του Δήμου σας δεν κατέληξαν ακόμη σε υπόδειξη σημείων ελεύθερων υπόγειων δικτύων ΟΚΩ προκειμένου να προβούμε στην εγκατάσταση των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, θα προτείνουμε να εγκριθεί σχετική **μετάθεση** της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης αυτών, για **χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών** τουλάχιστον.

IV) Διατάξεις - Νομοθεσία:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν.4782/2021: *Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.*

Στην προκειμένη περίπτωση, είναι προφανές ότι υφίστανται ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρία μας, καθότι εκκρεμεί υπόδειξη κατάλληλων σημείων στα οποία θα είναι εφικτή η εγκατάσταση των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους,

Αιτούμεθα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, **μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης** των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων σας **μέχρι την 26-7-2022.**

"ECOSYNERGY"

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες - Εμπορία Μηχ. Εξοπλισμού

ΑΦΜ: 999327783 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 9Α - 166 751 ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΗΛ.: 210 9617282 - FAX 210 9629488

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ.: 3655/10-03-2022 εγγράφου του ανάδοχου ECOSYNERGY Κ.

Κοσσυβάκης & Σία Ε.Ε. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π. 7012/28-04-2021 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπογείου κάδου», θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, έτους 2020, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ : - Οικονομική Επιτροπή

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Δημάρχου
 - Γραφ. Αντιδημάρχου
 Καθαριότητας και
 Ανακύκλωσης
 - Γραφ. Γεν. Γραμματέα
 - Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα προμηθειών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π. 7012/28-04-2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ»

Έχοντας υπόψη

1. Τον Ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 206 παρ. 4 και το άρθρο 221 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Την με αρ. 17/2020 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» εκτιμώμενης αξίας 96.100,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 119.164,00 ευρώ.
4. Την με αρ. 202/13-07-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΧΧ4ΩΗ8-5ΒΔ) με θέμα i)έγκριση της διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης ii) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και iii) καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αρ. 389/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΡΩΓ9ΩΗ8-ΩΜΝ), με την οποία κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4:

«ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ» (Διακήρυξη Α.Π. 9861/21-07-2020), έναντι του ποσού των 40.780,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 50.567,20 ευρώ.

6. Την με αρ. πρωτ. 7012/28-04-2021 Σύμβαση του Δήμου με την αναφερόμενη εταιρεία, με διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
7. Την με αρ. πρωτ. 3655/10-03-2022 αίτηση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης που κατέθεσε η ανάδοχος εταιρεία, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι την 26-07-2022.

Εισηγούμαστε

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών που αφορούν το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (υπ' αριθ. πρωτ. 5188/13-04-2020 , αρ. αποφ. 52/08-04-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) γνωμοδοτεί υπέρ της μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμό πρωτ.7012/28-04-2021 12μηνιας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008545824) με την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, για την παροχή της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπόγειου κάδου», με τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα 90 ημερών δηλαδή μέχρι την 26-07-2022.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Α) Δημήτριος Τέγος, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος
- Β) Χρήστος Τζάμος , ΔΕ Επόπτης, Μέλος
- Γ) Ηλίας Κουλουμέντας , ΔΕ Επόπτης, Μέλος

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 206 παρ. 4 και 211 παρ. 11 περ. β του Ν. 4412/2016,
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3655/10-03-2022 έγγραφο του ανάδοχου ECOSYNERGY Κ. Κοσσυβάκης & Σία Ε.Ε.,
6. Την υπ' αριθμ. 17/2020 μελέτη της Δ/σης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
7. Τις υπ' αριθμ. 202/13-1-2020(ΑΔΑ:ΩΧΧ4ΩΗ8-5ΒΔ) και 389/2020 (ΑΔΑ: ΡΩΓ9ΩΗ8-ΩΜΝ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7012/28-4-2021 Σύμβαση του Δήμου με την ECOSYNERGY Κ. Κοσσυβάκης & Σία Ε.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 4 του Ν.4412/2016, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθμ. πρωτ. 7012/28-04-2021 Σύμβασης με την εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» για το τμήμα 4: «Σύστημα υπόγειου κάδου», με τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα 90 ημερών δηλαδή μέχρι **την 26-7-2022,**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **90/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 6^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής την
28^{ης} Μαρτίου 2022

Ψυχικό, 4-4-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α/α

**Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Ξυριδάκης Παντελής

Χανακούλας Αθανάσιος

ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ