



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
374/21-11-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 18066/28-11-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **21^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:30'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17467/17-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απούσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Τον απόντα κ. Ξυριδάκη Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

ΘΕΜΑ 14^ο Η.Δ.

Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 17509/17-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 20 14 632

Ψυχικό, 17/11/2022
Α.Π. 17509

Προς : Πρόεδρο Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ».

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα «ΗΓΗΤΩΡ Α.Τ.Ε.» μετά την υπ' αρ. πρωτ. 14827/03-10-2022 (ΑΔΑ: 97Υ0ΩΗ8-53Υ) απόφαση Δημάρχου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση, με αρ. πρωτ. 15662/17-10-2022, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 64.265.64 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 2 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 17/12/2022.

Στο άρθρο με Α.Τ. 1.18 του τιμολογίου της μελέτης προβλέπεται η προμήθεια και επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τύπου Limonta Sport Spa, Diamond +PU 50mm. Η προμήθεια θα γίνει από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λόγω των έκτακτων συνθηκών μεταφοράς αγαθών, υλικών, παρουσιάζονται καθυστερήσεις και δεν είναι προβλέψιμη η ενσωμάτωση του υλικού στο έργο.

Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και με το αρ. πρωτ. 17247/14-11-2022 αίτημα, ζήτησε παράταση της σύμβασης 1 μήνα, δηλαδή από τις 17/12/2022 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 17/01/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση του 1 μήνα.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17509/17-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβάσης του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ**», για ένα (1) μήνα δηλαδή από τις 17/12/2022 που λήγει η αρχική σύμβαση έως τις 17/01/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **374/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 31^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
21^η Νοεμβρίου 2022
Ψυχικό, 28-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα

Γκιζελή Αλίκη

Παπαχρόνης Γεώργιος

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Χανακούλας Αθανάσιος