



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 121/7-6-2023
Αριθμ. Πρωτ: 9951/14-6-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 7-6-2023 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **7^η** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτης** και ώρα **17:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **9305/01-06-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 18^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες ήταν δέκα εννέα (19)** και **απόντες οκτώ (8)** ήτοι: οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Χανακούλας Αθανάσιος, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καβαλάρης Ιωάννης και Σαΐα Αλίσ – Αλίκη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
 Ζερβό Νικόλαο
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
 Παπαχρόνη Γεώργιο
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
 Φωτιάδη Δημήτριο
 Χαροκόπο Παντελή
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Δελακουρίδη Ιωάννη
 Κανελλάκη Νικόλαο
 Γκιζελή Αλίκη
 Μπανάτσο Χαράλαμπο

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ξυριδάκη Παντελή
 Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
 Χανακούλα Αθανάσιο
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Καβαλάρη Ιωάννη
 Καβαλάρη Ιωάννη

Νάκα Αριστείδη
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία, Χανακούλας Αθανάσιος και Τρέζου Μαρία-Ελένη προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος και Χανακούλας Αθανάσιος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική αποχώρησε μετά την ψήφιση του 21ου θέματος Η.Δ. και προσήλθε ξανά κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος ΗΔ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του συμβουλίου της Κοινότητας Νέου Ψυχικού κ. Μούτρος Γεώργιος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια ζήτησε να συζητηθεί το 21^ο θέμα ΗΔ ως 2^ο θέμα ΗΔ, το 20^ο θέμα ως 3^ο θέμα ΗΔ, το 10^ο θέμα ΗΔ ως 4^ο θέμα ΗΔ, το 2^ο θέμα ΗΔ ως 5^ο θέμα ΗΔ, το 3^ο θέμα ΗΔ ως 6^ο θέμα ΗΔ, το 4^ο θέμα ΗΔ ως 7^ο θέμα ΗΔ, το 5^ο θέμα ΗΔ ως 8^ο θέμα ΗΔ, το 6^ο θέμα ΗΔ ως 9^ο θέμα ΗΔ, το 7^ο θέμα ΗΔ ως 10^ο θέμα ΗΔ, το 8^ο θέμα ΗΔ ως 11^ο θέμα ΗΔ, το 9^ο θέμα ΗΔ ως 12^ο θέμα ΗΔ, το 11^ο θέμα ΗΔ ως 13^ο θέμα ΗΔ, το 12^ο θέμα ΗΔ ως 14^ο θέμα ΗΔ, το 13^ο θέμα ΗΔ ως 15^ο θέμα ΗΔ, το 14^ο θέμα ΗΔ ως 16^ο θέμα ΗΔ, το 15^ο θέμα ΗΔ ως 17^ο θέμα ΗΔ, το 16^ο θέμα ΗΔ ως 18^ο θέμα ΗΔ, το 17^ο θέμα ΗΔ ως 19^ο θέμα ΗΔ, το 18^ο θέμα ΗΔ ως 20^ο θέμα ΗΔ, το 19^ο θέμα ΗΔ ως 21^ο θέμα ΗΔ και το 22^ο θέμα ΗΔ ως 22^ο θέμα ΗΔ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α 91), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Φωτιάδης Δημήτριος, Χαροκόπος Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Χανακούλας Αθανάσιος, Κανελλάκης Νικόλαος, Γκιζελή Αλίκη, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 8753/25-5-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 20 14 632

Ψυχικό, 25/5/2023
Α.Π. 8753

Προς : Πρόεδρο Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου : «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δημοτικών κτιρίων», με αρ. πρωτ. 2150/08-02-2023, σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 65.632,38 €.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 08/06/2023.

Ο χώρος που πρόκειται να εκτελεστούν οι εργασίες, το εργοτάξιο Φιλοθέης, εκκενώθηκε πριν από περίπου 10 ημέρες και κατατέθηκε και η στατική μελέτη που ήταν προαπαιτούμενη για την έναρξη εργασιών. Εκκρεμεί και η σύναψη Σ.Σ.Ε. που δεν επηρεάζει την έναρξη των εργασιών, είναι όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωσή τους.

Βάσει των ανωτέρω ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 και με το αρ. πρωτ. 8613/23-05-2023 αίτημα, ζήτησε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών, 105 ημέρες δηλαδή από τις 08/06/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 21/09/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Παρακαλούμε όπως εγκριθεί η ως άνω παράταση.

Ο Αν. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91),
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8753/25-5-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2150/08-02-2023 σύμβαση
7. Το με το αρ. πρωτ. 8613/23-05-2023 αίτημα

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**» σε 105 ημέρες δηλαδή από τις 08/06/2023 που λήγει η σύμβαση, παράταση έως 21/09/2023, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία Ζερβό Νικόλαο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Παπαχρόνη Γεώργιο
Από το πρακτικό της 14 ^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την 7-6-2023	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα Φωτιάδη Δημήτριο Χαροκόπο Παντελή
Ψυχικό, 14-6-2023	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ζαφρακοπούλου Σοφία Αλεξοπούλου Αικατερίνη Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη Δελακουρίδη Ιωάννη Τρέζου Μαρία-Ελένη
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Γκιζελή Αλίκη Μπονάτσο Χαράλαμπο Νάκα Αριστείδη Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: