



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 194/31-10-2023**  
**Αριθμ. Πρωτ: 18080/10-11-2023**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

### **ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-10-2023 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ** **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **31<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17229/27-10-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ε.Η.Δ. και Η.Δ.

### **ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.**

### **Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Σαΐα Αλις – Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής, Χανακούλας Αθανάσιος, Καβαλάρης Ιωάννης και Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
 Ζερβό Νικόλαο  
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
 Παπαχρόνη Γεώργιο  
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
 Φωτιάδη Δημήτριο  
 Χαροκόπο Παντελή  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο  
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο  
 Δελακουρίδη Ιωάννη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη  
 Κανελλάκη Νικόλαο  
 Γκιζελή Αλίκη  
 Μπανάτσο Χαράλαμπο  
 Νάκα Αριστεΐδη

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σαΐα Αλις - Αλίκη  
 Ξυριδάκη Παντελή  
 Χανακούλα Αθανάσιο  
 Καβαλάρη Ιωάννη  
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  
Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 17448/31-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)», το οποίο έχει ως ακολούθως:



Ψυχικό, 31/10/2023  
Α.Π. 17448

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. δ/ση : **Τερτσέτη 44**  
Ταχ. κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου  
Τηλέφωνο : 2132014629  
E-mail : [d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης των πολιτικών  
οργάνων του Δήμου  
[epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Δημάρχου  
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως  
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Θεμάτων  
Δομημένου Περιβάλλοντος,  
Τοπικής Ανάπτυξης & Πολιτικής  
Προστασίας  
4. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

**ΘΕΜΑ :** Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)»

**ΣΧΕΤ.:** : 1. Υπ' αρ. πρωτ. 1300/24.01.2023 σύμβαση (23ΣΥΜΝ012023713)  
2. Υπ' αρ. πρωτ. 15219/21.09.2023 αίτημα αναδόχου

Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού εκτελεί τη σύμβαση του θέματος με σκοπό την αποκατάσταση του Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη) σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της υπ' αρ. πρωτ. 721629/81953/6097/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφασης ΥΠΠΟΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 382/11.01.2021) και το υπ' αρ. πρωτ. οικ 197665/05.05.2021 συμπληρωματικό έγγραφο του ΥΠΠΟΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 7184/05.05.2021).

Ο Παιδικός Κήπος Φιλοθέης (Πικιώνη) έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και έργο τέχνης με την υπ αριθμ. 1833/44182/19.07.1983 (Β' 514) και τα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και φυτοτεχνικά στοιχεία πρέπει αν συνάδουν με τον αρχικό σχεδιασμό του Δημήτρη Πικιώνη και να είναι σύμφωνα με τα διαθέσιμα φωτογραφικά στοιχεία και αρχειακά τεκμήρια.

Σύμφωνα τα έγγραφα του ΥΠΠΟΑ, η εκτέλεση των εργασιών εγκρίθηκε, υπό την προϋπόθεση της ανάδειξης του αρχικού σχεδιασμού που βασίζεται στα φωτογραφικά τεκμήρια, τα οποία αποτελούν κύριο άξονα αναφοράς του έργου. Οι εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία των αρμοδίων οργάνων του ΥΠΠΟΑ, που ενημερώθηκαν για την έναρξη των εργασιών με το υπ' αρ. πρωτ. 3523/02.03.2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής και την συνδρομή της ΑΜΚΕ Δημήτρης Πικιώνης.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, οι εργασίες εκτελούνται με τις αναγκαίες τροποποιήσεις της μελέτης προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και ο ανάδοχος, πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας ζητά σαφείς οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Λόγω των ανωτέρω περιορισμών, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα επισκέπτεται το έργο ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ Δημήτρης Πικιώνης για την επιθεώρηση των εργασιών και τη χορήγηση εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων, παρουσία της επίβλεψης, προκειμένου να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα η οδηγία του ΥΠΠΟΑ και οι όροι της σύμβασης.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέλιξης του έργου τηρείται καθημερινά ημερολόγιο εργασιών και φωτογραφικό υλικό, τα οποία θα κατατεθούν στο ΥΠΠΟΑ, συνοδευόμενα από έκθεση πεπραγμένων και αναλυτικά τεκμήρια, μετά το πέρας των εργασιών.

Επειδή έχει προκύψει πλήθος νέων ευρημάτων τα οποία επηρεάζουν την εξέλιξη του έργου και απαιτούν περαιτέρω διερευνητικές τομές, αξιολόγηση και τεκμηρίωση, το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου χρήζει αναπροσαρμογής.

Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα, έχουν γίνει οι ακόλουθες πράξεις (βλ. Πίνακα 1).

Πίνακας 1. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα

1	Πρωτογενές αίτημα	18335	25-Νοε-21		21REQ009607065
2	Τεκμηριωμένο αίτημα	18341	25-Νοε-21		
3	Έγκεκριμένο αίτημα ΑΑΥΠΟΛ698/25.11.2021	18543	30-Νοε-21	ΟΧΜΗΩΗ8-ΚΕ8	21REQ009677222
4	Έγκεκριμένο αίτημα ΑΑΥΠΟΛ699/25.11.2021	18544	30-Νοε-21	ΨΑΟ9ΩΗ8-ΟΘΞ	21REQ009677208
5	Έγκεκριμένο αίτημα ΑΑΥΠΟΛ91/05.01.2022	515	13-Ιαν-22	ΨΔ64ΩΗ8-Ω21	22REQ010157207
6	Έγκεκριμένο αίτημα ΑΑΥΠΟΛ92/05.01.2022	518	13-Ιαν-22	6ΧΠΥΩΗ8-244	22REQ010157289
7	Εισήγηση για γνωμοδότηση επί διακήρυξης από Τεχνικό Συμβούλιο Υπ. Μεταφορών (αρ. πρωτ. 22/09.03.2022)	3583	9-Μαρ-22		
8	Απόφαση ορισμού νέου Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών	125683	21-Απρ-22	ΩΑΝΑ465ΧΘΞ-21Χ	
9	Επανυποβολή αιτήματος προς Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β'	6491	6-Μαί-22		
10	Επιστροφή αιτήματος από Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β'	6782	12-Μαί-22		
11	Υποβολή εισήγησης σε Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β'	6795	12-Μαί-22		
12	Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β'	7889	30-Μαί-22		
13	Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Υπουργείου Μεταφορών (Πράξη 7 3ης συνεδρίας 1ης Ιουνίου 2022)	8526	7-Ιουν-22		
14	Εισήγηση για έγκριση όρων διακήρυξης	8687	10-Ιουν-22		
15	Εισήγηση για ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού	8742	10-Ιουν-22		
16	Έγκριση όρων διακήρυξης	192	14-Ιουν-22	9ΠΖΗΩΗ8-Ψ62	
17	Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού	193	14-Ιουν-22	6Ζ2ΜΩΗ8-1Λ5	
18	Περίληψη διακήρυξης	9487	24-Ιουν-22	ΨΧ1ΥΩΗ8-ΞΕΚ	22PROC010814769
19	Διακήρυξη	9488	24-Ιουν-22		22PROC010814492
20	Δημοσίευση στο ΕΣΗΔΗΣ	185505	27-Ιουν-22		
21	Ανάρτηση στο site του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού		28-Ιουν-22		
22	Αποστολή περίληψης διακήρυξης σε ΤΕΕ και εργοληπτικές οργανώσεις	9640	28-Ιουν-22		
23	Αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση σε εφημερίδες	9649	28-Ιουν-22		
24	Εφημερίδα Καθημερινή Αμαρυσία		29-Ιουν-22		
25	Εφημερίδα Παλμός (εβδομαδιαία)		1-Ιουλ-22		
26	Εγγυητική επιστολή ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ		8-Ιουλ-22		
27	Κατάθεση προσφοράς ΑΛΜΕΔΑΧΥΛ 0%		12-Ιουλ-22		
28	Κατάθεση προσφοράς ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 5%		12-Ιουλ-22		
29	Κατάθεση πρωτότυπης εγγυητικής συμμετοχής ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ	10630	14-Ιουλ-22		
30	Πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας	185505	15-Ιουλ-22		
31	Πρακτικό Ι	11385	15-Ιουλ-22		
32	Αποστολή αιτήματος για εγκυρότητα εγγυητικής επιστολής	11294	25-Ιουλ-22		
33	Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής	11294	25-Ιουλ-22		
34	Εισήγηση για έγκριση του Πρακτικού Ι	11385	26-Ιουλ-22		
35	Έγκριση Πρακτικού Ι από ΟΕ	244	27-Ιουλ-22	6Θ1ΩΗ8-ΩΩΓ	
36	Πρόσκληση για προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης	13807	14-Σεπ-22		
37	Κοινοποίηση πρόσκλησης προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ		19-Σεπ-22		
38	Κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης από ανάδοχο μέσω ΕΣΗΔΗΣ		28-Σεπ-22		
39	Κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης από ανάδοχο στο πρωτόκολλο	14787	3-Οκτ-22		
40	Πρακτικό ΙΙ	15803	19-Οκτ-22		
41	Έγκριση Πρακτικού ΙΙ από ΟΕ (κατακύρωση)	321	24-Οκτ-22	6ΦΣ6ΩΗ8-Μ33	
42	Υποβολή φακέλου έργου στην Υπηρεσία Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο		4-Νοε-22		
43	Διαβίβαση δικαιολογητικών κατακύρωσης στη Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών				
44	Αποστολή απόφασης 321/2022 για έγκριση νομιμότητας	116226	7-Νοε-22		
45	Βεβαίωση μη άσκησης ενστάσεων, προσφυγών και ένδικων βοηθημάτων στη διαδικασία διαγωνισμού	17959	25-Νοε-23		
46	Αποστολή φακέλου για προσυμβατικό έλεγχο σε Υπηρεσία Επιτρόπου	63414	10-Δεκ-22		
47	Πράξη 37/30.11.2022 Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου	18502	15-Δεκ-22		
48	Τεκμαρμένη νομιμότητα από Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης		7-Δεκ-22	δεν απαιτείται	
49	ΑΑΥΣ 122/16.01.2023 ποσού 358.324,00€ (ΚΑΕ 30.7332.0005)	814	16-Ιαν-23	9Α7ΕΩΗ8-ΙΧ0	23REC11989572
50	ΑΑΥΣ 123/16.01.2023 ποσού 233.435,02€ (ΚΑΕ 30.7332.0006)	815	16-Ιαν-23	ΨΓΨ0ΩΗ8-Ω5Η	23REC11989618
51	Σύμβαση	1300	24-Ιαν-23		23ΣΥΜΝ012023713
52	Ορισμός επιβλεπόντων	1600	30-Ιαν-23		
53	Ενημέρωση ΥΠΠΟΑ για έναρξη έργου	3523	2-Μαρ-23		
54	Υποβολή σύμβασης για ΑΕΚΚ	4258	13-Μαρ-23		
55	Υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου	4260	13-Μαρ-23		
56	Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ΕΕΔΜΚ (διάρκειας 1 έτους) ΑFBΔ2Β4C4Ε23ΕBC302ΕΑ2DС7079539Ε1	639430	24-Μαρ-23		
57	Αίτημα προς ΟΑΣΑ για περίφραξη εργοταξίου	6178	10-Απρ-23		
58	Υποβολή κυκλοφοριακής μελέτης από ανάδοχο για περίφραξη εργοταξίου	6426	11-Απρ-23		
59	Βεβαίωση ΟΑΣΑ περί μη διέλευσης λεωφορείου (αρ. πρωτ. 7143/18.04.2023)	7201	28-Απρ-23		
60	Έγκριση Δ/νουσας Υπηρεσίας για περίφραξη εργοταξίου	7203	2-Μαί-23		
61	Υποβολή στοιχείων κατασκευής σκαριού βάρκας	7690	9-Μαί-23		
62	Εισήγηση προς ΕΠΖ για συμπληρωματική κοπή δέντρων	7905	31-Μαί-23		
63	Υποβολή 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 1	10234	19-Ιουν-23		
64	Υποβολή 1ου λογαριασμού 1	11103	3-Ιουλ-23		
65	Υποβολή 1ου ειδικού απολογισμού 1	11100	3-Ιουλ-23		
66	Επιστροφή 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 1	11228	4-Ιουλ-23		
67	Υποβολή 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 2	11373	5-Ιουλ-23		
68	Επιστροφή 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 2	11794	12-Ιουλ-23		
69	Υποβολή 1ης αναλυτικής επιμέτρησης 3	11840	12-Ιουλ-23		
70	1η αναλυτική επιμέτρηση (συνοδεύεται από 10 σκαριφήματα)	11959	14-Ιουλ-23		
71	Υποβολή 1ου ειδικού απολογισμού	12091	17-Ιουλ-23		
72	Αναθεώρηση της υπ' αρ. 639430/24.03.2023 ΕΕΔΜΚ ΑFBΔ2Β4C4Ε23ΕBC302ΕΑ2DС7079539Ε1	1078630	27-Ιουλ-23		
73	Έγκριση 1ου ειδικού απολογισμού	12979	31-Ιουλ-23		
74	Απόφαση μείωσης εγγυήσεων	12986	1-Αυγ-23	ΩΝΜΦΩΗ8-ΩΦ6	
75	Έγκριση 1ου λογαριασμού	13139	3-Αυγ-23		
76	Υποβολή 1ου τιμολογίου	13372	8-Αυγ-23		
77	Αίτηση σε ΥΠΕΝ για χορήγηση στοιχείων παλαιών επεμβάσεων	14339	5-Σεπ-23		
78	Υποβολή 2ου ειδικού απολογισμού	14326	5-Σεπ-23		
79	Υποβολή 2ου λογαριασμού	14327	5-Σεπ-23		
80	Αίτηση για 1η παράταση	15219	21-Σεπ-23		
81	Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων από ΥΠΕΝ	15631	28-Σεπ-23		

Με το υπ' αρ. (2) σχετικό, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα για παράταση της σύμβασης, που η αρχική της διάρκεια είχε εκτιμηθεί (8) σε οκτώ μήνες, έως τις 21 Ιανουαρίου 2024.

**Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχοντας υπ' όψιν:**

- το αίτημα παράτασης του αναδόχου που κατατέθηκε εμπρόθεσμα,
- το γεγονός ότι η αιτιολογία της παράτασης αξιολογείται ως δεόντως δικαιολογημένη και σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
- την ιδιομορφία του αντικειμένου της σύμβασης, που εκτελείται σε χώρο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς αξιολόγησης των ευρημάτων σε σχέση με τα φωτογραφικά τεκμήρια

**εισηγείται**

3. την έγκριση της παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της υπ' αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 1300/24.01.2023 (23SYMV012023713) σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο για τέσσερις επί πλέον μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την **21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024**.

Η προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών

Ο προϊστάμενος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Σταύρου  
Αρχιτέκτων μηχανικός MArch, MEnv  
Συντονίστρια έργου

Στέλιος Βαλής  
Πολιτικός Μηχανικός

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023,
5. Την με αρ. πρωτ. 1300/24.01.2023 σύμβαση (23SYMV012023713),
6. Το με αρ. πρωτ. 15219/21.09.2023 αίτημα αναδόχου,
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 721629/81953/6097/24.12.2020 (ΩΣ1Σ4653Π4-31Ω) απόφαση ΥΠΠΟΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 382/11.01.2021),
8. Το υπ' αρ. πρωτ. οικ 197665/05.05.2021 συμπληρωματικό έγγραφο του ΥΠΠΟΑ (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 7184/05.05.2021),
9. Την υπ αριθμ 1833/44182/19.07.1983 (Β' 514),
10. Το υπ' αρ. πρωτ. 3523/02.03.2023 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής,
11. Το με αριθμό πρωτ. 17448/31-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει :

Α) την συζήτηση του θέματος ως Ε.Η.Δ.

Β) την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της υπ' αρ. πρωτ. 1300/24.01.2023 (23SYMV012023713) σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο για τέσσερις επί πλέον μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως την **21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2024.**

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **194/2023**

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
	Ζερβό Νικόλαο
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	Πανατζή Παυλίνα-Βασιλική
Από το πρακτικό της 26 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	Παπαχρόνη Γεώργιο
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
31-10-2023	Φωτιάδη Δημήτριο
<b>Ψυχικό, 10-11-2023</b>	Χαροκόπο Παντελή
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
	Ζαφρακοπούλου Σοφία
	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
	Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
	Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Δελακουρίδη Ιωάννη
	Χανακούλα Αθανάσιο
	Τρέζου Μαρία-Ελένη
	Κανελλάκη Νικόλαο
	Γκιζελή Αλίκη
	Μπονάτσο Χαράλαμπο
	Νάκα Αριστεΐδη
	Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
	Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο