



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 213 2014743-744**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 197/31-10-2023**  
**Αριθμ. Πρωτ: 17958/8-11-2023**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

### **ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-10-2023 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ** **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **31<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17229/27-10-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ε.Η.Δ. και Η.Δ.

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έγκριση 1ης παράτασης χρονικής προθεσμίας περαίωσης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19ΣΥΜΝ005022203) συμφωνίας – πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Σαΐα Αλίσ – Αλίκη, Ξυριδάκης Παντελής, Χανακούλας Αθανάσιος, Καβαλάρης Ιωάννης και Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
 Ζερβό Νικόλαο  
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
 Παπαχρόνη Γεώργιο  
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
 Φωτιάδη Δημήτριο  
 Χαροκόπο Παντελή  
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
 Ζαφρακοπούλου Σοφία  
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο  
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο  
 Δελακουρίδη Ιωάννη  
 Τρέζου Μαρία-Ελένη

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Σαΐα Αλίσ - Αλίκη  
 Ξυριδάκη Παντελή  
 Χανακούλα Αθανάσιο  
 Καβαλάρη Ιωάννη  
 Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη

Κανελλάκη Νικόλαο  
Γκιζελή Αλίκη  
Μπονάτσο Χαράλαμπο  
Νάκα Αριστεΐδη  
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  
Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 15018/18-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης χρονικής προθεσμίας περαίωσης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) συμφωνίας – πλαίσιο της μελέτης με **τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28<sup>η</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2011**», το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. δ/ση : **Τερτσέτη 44**  
Ταχ. κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Δημήτρα Σταύρου  
Τηλέφωνο : 2132014629  
Email : [d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr)

**Ψυχικό, 18/9/2023**

**Α.Π. 15018**

**ΠΡΟΣ:** Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
[epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΚΟΙΝ:** 1. [Γραφείο Δημάρχου](#)  
2. [Γραφείο Αντιδημάρχου Θεμάτων Δομημένου Περιβάλλοντος και Τοπικής Ανάπτυξης](#)  
3. [Γραφείο Παυλίδης Α.Τ.Ε.Μ. info@grafpa.gr](#)

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης χρονικής προθεσμίας περαίωσης της 2<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) συμφωνίας – πλαίσιο της μελέτης με τίτλο **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28<sup>η</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2011**»

Έχοντας υπ' όψιν:

- την υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) δημόσια σύμβαση συμφωνίας – πλαίσιο
- την υπ' αρ. πρωτ. 2968/26.02.2020 (20SYMV006535323) 1<sup>η</sup> εκτελεστική σύμβαση της συμφωνίας – πλαίσιο
- την υπ' αρ. 8/09.02.2022(6ΞΗΞΩΗ8-3ΧΖ) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης σύναψης της 2<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης
- την υπ' αρ. πρωτ. e-140611/09.03.2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ
- την υπ' αρ. πρωτ. 3658/13.03.2022 (22SYMV010183796) 2<sup>η</sup> εκτελεστική σύμβαση διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι έως 13.09.2023
- την υπ' αρ. πρωτ. 1855/02.02.2023 (ΨΟΝΚΩΗ8-ΒΓΠ/23REQ12126224) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2023 ΑΑΥΣ 238/01.02.2023
- την υπ' αρ. πρωτ. 14352/06.09.2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση διάρκειας σύμβασης

- την υπ' αρ. πρωτ. 14418/06.09.2023 (23SYMV013364171) 1<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αρ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) συμφωνίας – πλαίσιο για εκπόνηση μελετών με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011» λόγω παράτασης του συμβατικού χρόνου διάρκειας της συμφωνίας πλαίσιο έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2024
- το γεγονός ότι τυχόν παράταση της 2<sup>ης</sup> εκτελεστικής σύμβασης δεν αποκλείει τη σύναψη νέων εκτελεστικών συμβάσεων, αντιθέτως, μπορεί να διευκολύνει την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο του τίτλου

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του τίτλου, έως την καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης συμφωνίας – πλαίσιο, ήτοι έως την **Τρίτη 28 Μαΐου 2024**, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 184 του ν.4412/2016 (Α' 147) διότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η προϊσταμένη

Ο προϊστάμενος

Τμήματος Μελετών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Σταύρου

Στέλιος Βαλής

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, MArch, MEn

Πολιτικός Μηχανικός

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Το Δημοτικό Συμβούλιο** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023,
5. το με αριθμό πρωτ. 15018/18-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) συμφωνίας – πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011»,  
μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης χρονικής προθεσμίας περαίωσης της 2ης εκτελεστικής σύμβασης της υπ' αρ. πρωτ. 7485/28.05.2019 (19SYMV005022203) συμφωνίας – πλαίσιο της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011» έως την καταληκτική ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης συμφωνίας – πλαίσιο, ήτοι έως την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, βάσει των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 184 του ν.4412/2016 (Α' 147) διότι οι καθυστερήσεις περί την εκτέλεση της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **197/2023**

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
	Ζερβό Νικόλαο
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
Από το πρακτικό της 26 <sup>ης</sup> Συνεδριάσεως του	Παπαχρόνη Γεώργιο
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
31-10-2023	Φωτιάδη Δημήτριο
<b>Ψυχικό, 8-11-2023</b>	Χαροκόπο Παντελή
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
	Ζαφρακοπούλου Σοφία
	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
	Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
	Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	Δελακουρίδη Ιωάννη
	Χανακούλα Αθανάσιο
	Τρέζου Μαρία-Ελένη
	Κανελλάκη Νικόλαο
	Γκιζελή Αλίκη
	Μπονάτσο Χαράλαμπο
	Νάκα Αριστείδη
	Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
	Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο