



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
617/23-12-2025
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 24988/24-12-2025

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **23^{ην}** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24645/19-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, και 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστεΐδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Τον απόντα Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δελακουρίδη Ιωάννη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μπρέλλας Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.**Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υποδομών για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στο Ψυχικό»**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΠΡΟΣ : Δ.Ε.
Δια του Προέδρου
Κοιν/ση: Τμήμα Υποστήριξης των
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υποδομών για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στο Ψυχικό»

Η παραπάνω προμήθεια ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μετά την με αρ. πρωτ. 24089/24.12.2024 (Ψ4ΘΠΩΗ8-ΦΦ8/24AWRD016075620) απόφαση ανάθεσης Δημάρχου.

Στις 30.12.2024 υπεγράφη το συμφωνητικό δημόσιας σύμβασης προμήθειας, με αρ. πρωτ. 24340/2024, σύμφωνα με το οποίο η συνολική δαπάνη της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 33.703,20€.

Ως συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίστηκε η 30 Δεκεμβρίου 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Γ.Σ.Υ. της υπ' αρ. 45/2024 μελέτης.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω σύμβασης «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Καθώς εκκρεμούν οι θετικές γνωμοδοτήσεις και θεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και καθώς ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, **παρακαλούμε** όπως εγκριθεί παράταση 4 μηνών, δηλαδή ως τις 30.04.2026.

Ν. Ψυχικό

Ο αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Στέλιος Βαλής
Πολιτικός Μηχανικός

Αριστείδης Νάκας

Παρακαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 74 και 74^Α του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Γ.Σ.Υ.
6. Την υπ' αρ. 45/2024 μελέτη
7. Την με αρ. πρωτ. 24089/24.12.2024 απόφαση ανάθεσης Δημάρχου,
μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και υποδομών για τη δημιουργία πάρκου σκύλων στο Ψυχικό», για 4 μήνες, δηλαδή ως τις 30.04.2026, καθώς εκκρεμούν οι θετικές γνωμοδοτήσεις και θεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και καθώς ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **617/2025**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 36^{ης} Συνεδρίασης

της Δημοτικής Επιτροπής την

23ην Δεκεμβρίου 2025

Ψυχικό, 24/12/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία

Μπρέλλας Γεώργιος