



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
18/06-02-2026
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 2554/10-02-2026

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **06^{ην}** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **1960/02-02-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74, και 74Α και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 και 9 του Ν. 5056/2023 και ισχύουν, σε όλα τα μέλη και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Δημοτική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Μπονάτσο Χαράλαμπο, ως Πρόεδρο,
2. Νάκα Αριστεΐδη,
3. Γκιζελή Αλίκη,
4. Τρέζου Μαρία,
5. Δελακουρίδη Ιωάννη,
6. Γαλάνη Δημήτριο,
7. Παπαχρόνη Γεώργιο, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών**, παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δελακουρίδης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ: 2^ο Η.Δ.**Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων»**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ**

ΠΡΟΣ : Δ.Ε.
Δια του Προέδρου

**Κοιν/ση: Τμήμα Υποστήριξης των
Πολιτικών Οργάνων του Δήμου**

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Επισκευές - συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων**»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. ΜΕΛΕΤΗ	03/2022
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	1.000.000,00 € με Φ.Π.Α..
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ	190/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	256/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
5. ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΕΠΙΤΟΝΟΣ Ι.Κ.Ε.
6. ΕΚΠΤΩΣΗ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 48,00% - Η/Μ 50,00%
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ	521.417,87 € με Αναθεώρηση & ΦΠΑ 2435/12-02-2024.
8. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ	730 ημερολογιακές ημέρες, έως 11-02-2026.

Ο ανάδοχος με την 1007/20-01-2026 αίτησή του, ζήτησε παράταση 5 μηνών με την αιτιολόγηση ότι τα σχολεία πια δεν επιτρέπουν να γίνονται καθόλου εργασίες στις ώρες λειτουργίας τους πράγμα που δυσχεραίνει το έργο του.

Επίσης οι Διευθυντές των σχολείων διακόπτουν πολύ συχνά τις εργασίες, λόγω της ιδιάζουσας φύσης τους.

Για τους ως άνω λόγους και επειδή υπάρχει ακόμα οικονομικό υπόλοιπο ζητούμε παράταση της σύμβασης 6 μηνών, δηλαδή από 11-02-2026 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 10/08/2026 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στις πασχαλινές και θερινές διακοπές που τα σχολεία είναι κλειστά.

Ν. Ψυχικό 23-01-2026

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμητρα Σταύρου
Αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ MArch, MEng

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Αριστείδης Νάκας

Παρακαλώ τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 74^A του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 5056/2023,
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1007/20-01-2026 αίτηση του αναδόχου
5. Τις 190/2022 και 256/2023 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης 6 μηνών του έργου «Επισκευές - συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων», δηλαδή από 11-02-2026 που λήγει η αρχική σύμβαση έως 10/08/2026 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στις πασχαλινές και θερινές διακοπές που τα σχολεία είναι κλειστά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **18/2026**
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής την
06ην Φεβρουαρίου 2026
Ψυχικό, 10/02/2026

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νάκας Αριστείδης

Γκιζελή Αλίκη

Τρέζου Μαρία