



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95 Ψυχικό Τ.Κ.15452

Ψυχικό, 7-9-2011
Αριθμός απόφ. 237
Αρ. Πρωτ.: 18927/7-9-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-8-2011 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό σήμερα στις **31-8-2011** ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο, παρόντος και του Δημάρχου Παντελή Ξυριδάκη, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. **18243/26-8-2011** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (23) και απόντες τέσσερις (4) ήτοι οι κ.κ. Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία, Παπαχρόνης Γεώργιος, Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ και Πλιώτα Χρυσούλα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 17^ο θέμα Η.Δ. ως 1^ο Η.Δ., το 18^ο θέμα Η.Δ. ως 2^ο Η.Δ. και το 19^ο θέμα Η.Δ. ως 3^ο Η.Δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Οι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Ράπτη Ζωή απεχώρησαν μετά τη συζήτηση του 19^{ου} θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 3^ο θέμα Η.Δ. Ο κ. Θεόφραστος Οικονομίδης απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ. Ο κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε μετά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΤΥΠΑ – ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΑΓΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ – ΛΥΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΘΕΜΑ 4^ο Η.Δ.

Έγκριση 4^{ης} παράτασης του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια Δήμου Φιλοθέης».

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Η παρούσα αφορά το έργο «Επεμβάσεις στα σχολικά κτήρια του Δήμου Φιλοθέης», **προϋπολογισμού 512.605,04€** (προ ΦΠΑ), που αφορά την εφαρμογή της υπ' αρ. 3/2009 ομότιτλης μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης, σύμφωνα με τα αιτήματα των χρηστών των σχολείων και τις αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί σε διάφορες χρονικές στιγμές, μέχρι τον Ιούνιο του 2009. Το **συμβατικό ποσό** είναι **240.924,37€** (προ Φ.Π.Α.).

Με την υπ' αριθμόν 150/14-10-2009 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του ανωτέρω έργου με δημοπρασία και με την υπ' αριθμόν 113/27-10-2009 απόφαση της Δ.Ε. καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίστηκε πίστωση ποσού 610.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.7331.0006 έτους 2010 καθώς και η ανάληψη της για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων επ' ονόματι του δικαιούχου.

Με την υπ' αριθμόν 121/17-12-2009 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 24/11/2009 και αναδείχθηκε μειοδότη η εταιρεία Κωνσταντίνος Κοροδήμας & ΣΙΑ Ε.Ε., που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53%) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου.

Με την υπ' αριθμόν 94/28-7-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου για διάστημα 120 ημερών, δηλαδή έως τις 8/1/2011.

Με την υπ' αριθμόν 121/5-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) που η δαπάνη τους ανέρχεται **συνολικά** στο ποσό των **309.144,20€** (προ ΦΠΑ).

Με την υπ' αριθμόν 134/17-12-2010 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 7/5/2011.

Με την υπ' αριθμόν 154/18-5-2011 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση εργασιών του έργου έως τις 30/8/2011.

Με την υπ' αριθμ. 218/20-7-2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} Σ.Σ., καθώς και η 2^η Σ.Σ. που η δαπάνη τους ανέρχεται **συνολικά** στο ποσό των **311.056,57€** (προ Φ.Π.Α.).

Με το υπ' αρ. πρωτ. 15911/15-7-2011 έγγραφό του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης προθεσμιών του εν λόγω έργου ήτοι έως 30-11-2011.

Στις 21/7/2011 συντάχθηκε 3^{ος} ΑΠΕ, συνοδευόμενος από την 1^η και 2^η Σ.Σ.

επειδή:

- Σύμφωνα με την 154/2011 απόφαση Δ.Σ. η προθεσμία του έργου λήγει στις 30/8/2011,

- Υπάρχει νόμιμη διακοπή εργασιών από 21/4/2011 λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού του έργου που είχε υποβληθεί στις 20/12/2010,
- Υπολείπονται εργασίες, όπως η εφαρμογή του βιομηχανικού δαπέδου στις βαθμίδες του Γυμνασίου,
- Ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου δεν έχει εγκριθεί ακόμα και θα πρέπει να ακολουθήσει και η σύνταξη του 4^{ου} ΑΠΕ (ο οποίος είναι τακτοποιητικός),

αιτούμαστε:

παράταση του έργου για διάστημα ισόχρονο με την διακοπή εργασιών, ήτοι για χρόνο τριών (3) μηνών, δηλαδή λήξη της προθεσμίας του έργου στις 30/11/2011 κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 48, παρ. 8^α του Ν. 3669/2008.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.8^α του Ν.3669/2008,
3. Την αριθμ.πρωτ.15911/15-7-2011 αίτηση του αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση του έργου «Επεμβάσεις στα σχολικά κτίρια Δήμου Φιλοθέης», έως και την 30/11/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **237/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΑΝΙΗΛ – ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
 ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΚΟΜΝΗΝΟΥ – ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
 ΤΡΕΖΟΥ – ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 19^{ης} συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2011 Ψυχικό, 7-9-2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ