



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Α.Δ.Α.
Αριθμ. Απόφ.: 280/2012
Αριθμ. Πρωτ.:23601/11-12-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 05-12-2012 23^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα στις **πέντε (5)** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2012**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00'**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **23045/30-11-2012** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

«Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας»
στη Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5)**, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
 ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
 ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
 ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Χανακούλας Αθανάσιος και Μπατζάκη Μαρία, προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σουμπασάκη – Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Γαλάνης Δημήτριος απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαλαζωνίτης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Καριώτης Αλέξανδρος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.
 Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ράπτη Ζωή απεχώρησε μετά την ψήφιση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Γεώργιος Μούτσιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στις 23/2/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 1108/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/Ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γινόταν από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Ως συμβατική προθεσμία περαιώσης του έργου ορίστηκε η 21/8/2010.

Με την υπ' αρ. 171/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 21/10/2010.

Στην συνέχεια, με την υπ. αρ. 222/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 20/01/2011.

Στις 16/11/2010 η ανάδοχος Κοινοπραξία κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 7824/2010 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής, έως τότε, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2^{ου} και του 3^{ου} λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 8026/25-11-2010 απόφαση της Διευθύντριας Τ.Υ. Δήμου Νέου Ψυχικού κας Συρμποπούλου Τζούλιας.

Με την υπ' αρ. 50/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/9/2011.

Λόγω μη πληρωμής των παραπάνω λογαριασμών, εγκρίθηκε, με την υπ' αρ. 267/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού, η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/3/2012.

Με την υπ' αρ. 59/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού, εγκρίθηκε, η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/9/2012.

Με την υπ' αρ. 223/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού, εγκρίθηκε, η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/11/2012.

Στις 28/03/2012 η ανάδοχος Κοινοπραξία κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 5700/2012 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, λόγω μη πληρωμής, από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», του 5^{ου} λογαριασμού, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ' αρ. 5700/06-04-2012 απόφαση του Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού Κόγου Βασίλη.

Έως σήμερα δεν έχει πληρωθεί ο παραπάνω λογαριασμός.

Μετά την 22929/2012 αίτηση της αναδόχου Κοινοπραξίας για παράταση του παραπάνω έργου, εισηγούμαι την παράτασή του έως την 30/05/2013.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν.3852/2010,
3. Την με αριθμ. 22929/2012 αίτηση της αναδόχου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής με την δημιουργία οδών ήπιας κυκλοφορίας», στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, έως την 30^η/05/2013.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απέχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 280/2012

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

Από το πρακτικό της 23^{ης} Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις 05-12-2012.

Ψυχικό, 12-12-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΝΙΗΛ-ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΥΠΑ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΛΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ
ΤΡΕΖΟΥ-ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ