



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr

Αριθμ. Απόφ.: 355/2013
Αριθμ. Πρωτ. 26802/11-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-12-2013 28^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου 95**), σήμερα την 4^η του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. **25811/28-11-2013** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. :

ΘΕΜΑ 11^ο Η.Δ.

Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αύξηση – βελτίωση κοινοχρήστων χώρων, ενίσχυση της προσβασιμότητας και αναβάθμιση περιβάλλοντος στο Δήμο Νέου Ψυχικού (περιοχή Αγ. Σοφίας)».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν **είκοσι δύο (22)** και απόντες **πέντε (5)** ήτοι οι κ.κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία, Βακιρτζή Τιτίκα, Κανελλάκης Νικόλαος, Μπατζάκη Μαρία και Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Μπατζάκη Μαρία
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε πριν τη συζήτηση των ανακοινώσεων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βακιρτζή Τιτίκα και Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ..

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Οικονομίδης Θεόφραστος και Τσάμης Ανδρέας αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ..

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος Η.Δ. το οποίο συζητήθηκε ως 10^ο θέμα Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από το σώμα το 17^ο θέμα να συζητηθεί ως 3^ο θέμα, το 19^ο θέμα ως 4^ο θέμα, το 22^ο θέμα ως 5^ο θέμα, το 23^ο θέμα ως 6^ο θέμα, το 24^ο θέμα ως 7^ο θέμα, το 25^ο θέμα ως 8^ο θέμα, το 26^ο θέμα ως 9^ο θέμα, το 27^ο θέμα ως 10^ο θέμα, το 29^ο θέμα ως 11^ο θέμα, το 28^ο θέμα ως 12^ο θέμα, το 30^ο θέμα ως 13^ο θέμα Η.Δ. και το 10^ο θέμα ως 14^ο θέμα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου Καραγκούννη Σπυριδούλα.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

A) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τις υπ' αρ. 108/2010 και 160/2010 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Νέου Ψυχικού εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου.

Με την υπ' αρ. 278/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η κατασκευή του παραπάνω έργου στην ανάδοχο Κ/ξία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ- ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12 %

Στις 01/11/2010 υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 7428/2010 εργολαβική σύμβαση για το παραπάνω έργο μεταξύ της αναδόχου Κ/ξίας και του Δήμου Νέου Ψυχικού για το ποσό των 1.971.198,92 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω του Π.Δ.Ε για το ποσό των 1.500.000 € και από ίδιους πόρους για το υπόλοιπο της σύμβασης.

Με την υπ' αρ. 9/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου.

Με την υπ' αρ. 285/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ του παραπάνω έργου.

B) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 27/8/2011.

Με την υπ' αρ. 266/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/12/2011.

Με την υπ' αρ. 371/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 27/09/2012.

Με την υπ' αρ. 222/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/01/2013.

Με την υπ' αρ. 37/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 30/07/2013.

Έχει ζητηθεί από το εργολάβο και προεγκριθεί από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως τις 31/12/2013.

Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.

Γίνεται χρήση των απροβλέπτων.

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας κλείνει στα 1.971.198,92 €, (συμπ. Φ.Π.Α.) κλείνει δηλαδή σε ισοζύγιο με το συμβατικό αντικείμενο.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **355/2013**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 28^{ης} Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού
στις 4-12-2013.

Ψυχικό, 11-12-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα
Χαλαζωνίτης Δημήτριος
Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Παπαχρόνης Γεώργιος
Αντύπα – Κούγκουλου Διονυσία
Μαζαράκης Γεράσιμος - Αλέξανδρος
Λάβδα Ελένη
Δουνδουλάκη Ελένη
Γαλάνης Δημήτριος
Βακιρτζή Τιτίκα
Κανελλάκης Νικόλαος
Κομνηνού-Κούμπα Άννα
Ανδρουλιδάκης Μιχαήλ
Χαροκόπος Παντελής
Φωτιάδης Δημήτριος
Χανακούλας Αθανάσιος
Καριώτης Αλέξανδρος
Γάτος Γεώργιος Αλκιβιάδης
Ράπτη Ζωή
Τρέζου-Σκουρογιάννη Μαρία-Ελένη
Οικονομίδης Θεόφραστος
Τσάμης Ανδρέας
Καβαλάρης Ιωάννης