



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**228/5-8-2020**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 11093/18-8-2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **5<sup>η</sup>** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **11:00**΄ ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10477/31-7-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν τρεις **(3)** και απόντες τέσσερις **(4)** ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, , Παυλίνα Πανταζή, Χαράλαμπος Μπονάτσος και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Χαράλαμπο Μπονάτσο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Παπαχρόνης.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> Η.Δ.****Έγκριση 3ης παράτασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά την 3η παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)», η οποία έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. δ/ση : **Τερτσέτη 44**  
Ταχ. κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Δήμητρα Σταύρου  
Τηλέφωνο : 2132014629  
Fax : 2106711475  
Email : [d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:d.stavrou@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Οικονομική Επιτροπή  
Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού  
[epitropeds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropeds@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΚΟΙΝ:** 1. Γραφείο Δημάρχου  
f.zouli@0177.syzefxis.gov.gr  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
e.stamati@0177.syzefxis.gov.gr  
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Τ.Υ.  
n.zervos@0177.syzefxis.gov.gr

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)»**

*ΣΧΕΤ.: Η υπ' αρ. 9881/21.07.2020 αίτημα του αναδόχου της μελέτης του τίτλου*

Έχοντας υπ' όψιν:

- την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α' 167) όπως τροποποιήθηκε με την περ. α της παρ. 24 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 σύμφωνα με την οποία για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται
- την υπ' αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 (19SYMV005143954) δημόσια σύμβαση
- τη υπ' αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/12199/20.12.2019 υποβολή της μελέτης του τίτλου στο Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης
- την υπ' αρ. 49/28.02.2020 (Ω7ΓΗΩΗ8-4ΟΜ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης έως 22.05.2020
- την υπ' αρ. πρωτ. 5266/14.04.2020 (20SYMV006580773) επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της υπ' αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης
- την υπ' αρ. 138/18.05.2020 (Ψ1ΧΝΩΗ8-Α9Σ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης έως 21.08.2020
- τη υπ' αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/4630/21.05.2020 επανυποβολή της μελέτης του τίτλου στο Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης
- την υπ' αρ. πρωτ. 8235/19.06.2020 (20SYMV007160843) επέκταση (ως προς το χρόνο περαίωσης) της υπ' αρ. πρωτ. 7499/28.05.2019 δημόσιας σύμβασης
- τη υπ' αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/4630/21.05.2020 επανυποβολή της μελέτης του τίτλου στο Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης
- την υπ' αρ. πρωτ. 37706812199πε/13.07.2020 έγγραφο με ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Προστασίας της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ
- την υπ' αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/37768/42748/7202/17.07.2020 διαβίβαση της μελέτης του τίτλου από το Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟ, για συνεξέταση (αρ. πρωτ. Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού: 10309/28.07.2020).

- το υπ' αρ. 9881/21.07.2020 αίτημα του κ. Κουτσογιάννη περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης λόγω καθυστερήσεων εγκρίσεων από τρίτους

**ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε**

τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης του τίτλου, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι

έως τη **Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020**

διότι πράγματι, όπως αναφέρει ο ανάδοχος στο 5341/16.04.2020 αίτημά του, υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας που προκλήθηκε από την πανδημία.

Η προϊσταμένη  
Τμήματος Μελετών

Δήμητρα Σταύρου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός MArch, MSEE

Η προϊσταμένη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Καλλιόπη Τοκάτογλου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016,
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 9881/21.07.2020 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της διάρκειας της σύμβασης λόγω καθυστερήσεων εγκρίσεων από τρίτους, μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 3<sup>η</sup> παράταση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΠΙΚΙΩΝΗ)» έως την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **228/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 19ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 5<sup>η</sup> Αυγούστου 2020

**Ψυχικό, 18-8-2020**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γκιζελή Αλίκη**

**Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Χανακούλας Αθανάσιος**