



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 210 6794000
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
235/17-8-2020
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 11106/18-8-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **17^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **10999/13-8-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική,
6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών** μελών παρόντες ήταν έξι **(6)** και απόντες ένας **(1)** ο κ. Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χανακούλας Αθανάσιος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Τρίτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 10597/4-8-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τερτσέτη 44, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Τηλ.: 213 2014640

Προς : Πρόεδρο Ο.Ε.

ΘΕΜΑ: Τρίτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

Το παραπάνω έργο ανατέθηκε στην εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» μετά την υπ' αρ. 215/07-08-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΘΔΩΗ8-3ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Στις 20-03-2019 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση μεταξύ του εργολάβου και του Δήμου, με αρ. πρωτ. 3812/2019 (ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ004675848), σύμφωνα με την οποία η συνολική δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 510.986,59€.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 14/01/2020.

Στις 24-09-2019 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το με αρ. πρωτ. 13746/2019 έγγραφο με θέμα «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» μέχρι την έγκριση δαπάνης εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου.

Με την με αρ. πρωτ. 14573/07-10-2019 (ΑΔΑ: 64Ζ9ΩΗ8-6ΟΛ) Απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας απορρίφθηκε η «ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» και συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ όπου περιλαμβάνεται η δαπάνη εργασιών που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων του έργου, καλύπτοντας το ποσό από τα απρόβλεπτα.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την με αρ. απόφαση 249/20-11-2019 Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΝΧΝΩΗ8-2ΞΒ) η οποία κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία με το με αρ. πρωτ. 17629/28-11-2019 έγγραφο.

Έχοντας υπόψη, τα παραπάνω η Υπηρεσία πρότεινε την παράταση 90 ημερών, δηλαδή έως την 13/04/2020 η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 298/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΓΖΩΗ8-ΓΣ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος υπέβαλε το υπ' αριθμ. 3666/10-3-2020 αίτημα για δεύτερη παράταση κατά πέντε (5) μήνες, μέχρι τις 12/09/2020 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των χαμηλών θερμοκρασιών. Συμπληρωματικά έστειλε μέσω mail αίτημα παράτασης και λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των εργασιών. Η δεύτερη παράταση εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 86/2020 (ΑΔΑ: 6Γ69ΩΗ8-ΙΨ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ανάδοχος υπέβαλε το υπ' αριθμ. 10517/03-08-2020 αίτημα για τρίτη παράταση κατά τρεις (3) μήνες, **μέχρι τις 11/12/2020** λόγω των εργασιών του ΟΤΕ Α.Ε. για την τοποθέτηση οπτικών ινών σε μεγάλο τμήμα των οδών προς ασφαλτόστρωση.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν.4412/16 εισηγούμαι την τρίτη παράταση της προθεσμίας του παραπάνω έργου έως την **11/12/2020, (90 μέρες)**, προκειμένου να περαιωθεί το έργο.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΣΙΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10597/4-8-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τρίτη παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» έως τις **11/12/2020, (90 μέρες)**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **235/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 20ης Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής την

17^η Αυγούστου 2020

Ψυχικό, 18-8-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ξυριδάκης Παντελής

Μπονάτσος Χαράλαμπος

Γκιζελή Αλίκη

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα

Χανακούλας Αθανάσιος