



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Αριθμ. Απόφ.: 7/25-1-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-1-2021 1^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **25^{ην}** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Δευτέρα** ώρα **18:00'**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **804/15-1-2021** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.

ΘΕΜΑ 7^ο Η.Δ.

Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού) του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τρεις (**23**) και απόντες τέσσερις (**4**) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Καβαλάρης Ιωάννης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Γκιζελή Αλίκη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
Ζερβός Νικόλαος
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
Παπαχρόνης Γεώργιος
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
Μπονάτσος Χαράλαμπος
Νάκας Αριστείδης
Φωτιάδης Δημήτριος
Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα
Χαροκόπος Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ξυριδάκης Παντελής
Ζαφρακοπούλου Σοφία
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Καβαλάρης Ιωάννης

Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 1^ο θέμα Η.Δ. να χωρισθεί σε δύο θέματα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την αλλαγή αυτή. Ως εκ τούτου το 1^ο θέμα Η.Δ. χωρίζεται σε δύο και πλέον αριθμούνται ως 1^ο θέμα Η.Δ και ως 9^ο θέμα Η.Δ.

Ομοίως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 5^ο θέμα Η.Δ. να χωρισθεί σε δύο θέματα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την αλλαγή αυτή. Ως εκ τούτου το 5^ο θέμα Η.Δ. χωρίζεται σε δύο και πλέον αριθμούνται ως 5^ο θέμα Η.Δ και ως 8^ο θέμα Η.Δ.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθεί το 2^ο θέμα Η.Δ ως 1^ο θέμα Η.Δ., το 3^ο θέμα Η.Δ. ως 2^ο θέμα Η.Δ., το 4^ο θέμα Η.Δ. ως 3^ο θέμα Η.Δ., το 6^ο θέμα Η.Δ. ως 4^ο θέμα Η.Δ. και το 7^ο θέμα Η.Δ. ως 5^ο θέμα Η.Δ. Επιπλέον, σύμφωνα και με την εισαγωγή των δύο επιπλέον θεμάτων ως ανωτέρω αναφέρονται, η Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το 5^ο θέμα Η.Δ. ως 6^ο θέμα Η.Δ., το 8^ο θέμα ως 7^ο θέμα Η.Δ. και το 1^ο θέμα Η.Δ. ως 8^ο θέμα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισάβετ- Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος Γεώργιος.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Υπόψη του Δ.Σ. τίθεται ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εκτελεσθεισών εργασιών (άρθρο 156 Ν.4412/2016).

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ' αριθμ. 84/04-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 142/25-05-2018, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η σύσταση της επιτροπής του διαγωνισμού.
- Με την υπ' αριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ: 6ΑΤΨΩΗ8-ΡΙ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 01-06-2018 Πρακτικό Ι της διαδικασίας διαγωνισμού του έργου και αναδείχθηκε ως προσωρινός Ανάδοχος η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
- Με την υπ' αριθμ. 215/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΘΔΩΗ8-3ΚΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 65,93%.
- Με την υπ' αριθμ. 791/2018 Πράξη το Ελεγκτικό Συνέδριο γνωμοδότησε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης.
- Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 20-03-2019 (αρ. πρ. 3812) για το ποσό των 510.986,60€.
- Σύμφωνα με την υπ' αρ. 298/30-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΦΓΖΩΗ8-ΓΣ7) εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 13-04-2020.
- Σύμφωνα με την υπ' αρ. 86/31-03-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Γ69ΩΗ8-ΙΨ2) εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 13-04-2020.
- Σύμφωνα με την υπ' αρ. 235/17-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 99Ω8ΩΗ8-ΟΣΗ) εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του συμβατικού χρόνου μέχρι τις 11-12-2020.
- Το έργο περαιώθηκε στις 11-12-2020 σύμφωνα με την αντίστοιχη βεβαίωση περαίωσης.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών σε οδούς του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται :

- Φρεζάρισμα (απόξεση) οδοστρωμάτων και
- Διάστρωση νέων ασφαλτικών ταπήτων

Οι εργασίες έχουν εκτελεστεί στις οδούς :

ΟΔΟΙ	ΑΠ'Ο	ΕΩΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ
Δημ. Βασιλείου	Ολυμπιονικών	και Πλ. Αγ. Σοφίας	Νέο Ψυχικό
Περικλέους	Ολυμπιονικών	Δημ. Βασιλείου	Νέο Ψυχικό
Μαντζάρου	Νο 9		Ν. Ψυχικό
Νιρβάνα	Νο 31		Ν. Ψυχικό
Παρίτση	25ης Μαρτίου		Ν. Ψυχικό
Ομήρου	Στρατήγη	Ευρώτα	Ν. Ψυχικό
Σολωμού	Παράδρομος Κηφισίας	Ευρώτα	Ν. Ψυχικό
Δημοκρατίας	Διαστ. Σεφέρη και Διαστ. Ευρώτα		Ν. Ψυχικό
Αγ. Γεωργίου	Διαστ. Κουντουριώτη		Ν. Ψυχικό

25 ^{ης} Μαρτίου	No 69-71 και No 67		N. Ψυχικό
Γρ. Ξερόπουλου	2 ^ο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού		N. Ψυχικό
Τζαβέλα	Εθν. Αντιστάσεως	Χρ. Σμύρνης	N. Ψυχικό
Νικολακοπούλου	Π. Δέλτα	Λάμπρου Πορφύρη	N. Ψυχικό
Μπακοπούλου	Ολυμπιονικών	Δημ. Βασιλείου	N. Ψυχικό
Γρυπάρη	Κ. Παλαμά	Τζαβέλα	N. Ψυχικό

ΟΔΟΙ	ΑΠ'Ο	ΕΩΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ
Αλ. Διάκου	Γράμμου	Δάφνης	Ψυχικό
Αμαρυλλίδος	Ανθέων	Χρυσανθέμων	Ψυχικό
Ανθέων	Αμαρυλλίδος	Πλ. Ευκαλύπτων	Ψυχικό
Δρόση	Έρσης	Αφαίας	Ψυχικό
Δροσίνη	Πλ. Σολωμού	Δρόση	Ψυχικό
Έρσης	Δρόση	Πλ. Σολωμού	Ψυχικό
Κάλβου	Σολωμού	Λ. Διαμαντίδου	Ψυχικό
Κάλβου	Παπαρρηγοπούλου	Καμπούρογλου	Ψυχικό
Καμπούρογλου	Νικηφόρου Λύτρα	Κάλβου	Ψυχικό
Καμελιών	Ανθέων	Δάφνης	Ψυχικό
Καρκαβίτσα	Στρ. Ιορδανίδη	Νικηφόρου Λύτρα	Ψυχικό
Κύπρου	Βασ. Παύλου	Μαραθωνοδρόμου	Ψυχικό
Πλ. Σολωμού			Ψυχικό
Υακίνθων	Λεωφ. Κηφισίας	Χλόης	Ψυχικό
Συντ. Χανιώτη	Μουσών	Αλ. Διάκου	Ψυχικό
Σαμάρα	Σολωμού	Λ. Διαμαντίδου	Ψυχικό
Σισμάνογλου	Αγ. Δημητρίου	Ταυγέτου	Ψυχικό
Πασχαλιάς	Ανθέων	Καμελιών	Ψυχικό

Μελετοπούλου	Αδιέξοδο	Καλπακίου	Ψυχικό
Καμελιών	Αμαρυλλίδος	Χλόης	Ψυχικό
Βαλαωρίτου	Ωρίωνος	Σεφέρη	Ψυχικό
Στρ. Καλλάρη	Ταυγέτου	Παπαναστασίου	Ψυχικό
Στρ. Καλλάρη	Αγ. Δημητρίου		Ψυχικό
Κ. Παλαμά	Αγ. Δημητρίου	Πριγκ. Ελένης	Ψυχικό
Λεωφ. Δημοκρατίας	Βας. Παύλου	Τσάκωνα	Ψυχικό
Παπαδιαμάντη	Μαραθωνοδρόμου	Βας. Παύλου	Ψυχικό
Δρυάδων	Διαδ. Παύλου	Καρκαβίτσα	Ψυχικό
Κορυτσάς	Αλ. Διάκου	Πλ. Πίνδου	Ψυχικό
Νικ. Λύτρα	Χαλεπά	Πλ. Σολωμού	Ψυχικό
Κ. Παλαμά	No 1		Ψυχικό
Κ. Παλαμά	Στρ. Καλλάρη		Ψυχικό
Εθν. Μακαρίου	No 7		Ψυχικό
Αγ. Δημητρίου	Διαμαντίδου		Ψυχικό
Ομήρου Ντειβις			Ψυχικό
Κρίνων			Ψυχικό
ΟΔΟΙ	ΑΠ'Ο	ΕΩΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ
Αρ. Γραικού	Αγ. Φιλοθέης	Ναρκίσσων	Φιλοθέη
Λεωφ. Γ. Σταύρου	Ολ. Διαδ. Κων/νου	25ης Μαρτίου	Φιλοθέη
28ης Οκτωβρίου	Αγ. Φιλοθέης	Πλ. Δροσοπούλου	Φιλοθέη
Στρεπ	Βαλαωρίτου	Γ. Βεντήρη	Φιλοθέη
Αγ. Φιλοθέης	Ελ. Βενιζέλου	Ψαθά	Φιλοθέη
Αγ. Φιλοθέης	Ελ. Βενιζέλου	Μεταξά/Φτερη	Φιλοθέη
Ελλ. Στρατού	Δοιράνης	Κριεζή	Φιλοθέη
Αγ. Φιλοθέης	No 21		Φιλοθέη

Αγ. Φιλοθέης	Ελ. Βενιζέλου		Φιλοθέη
Αριάδνης	Συντ. Δαβάκη		Φιλοθέη
Αριάδνης	Θησέως		Φιλοθέη
Συντ. Δαβάκη	No 3-5		Φιλοθέη
Πλ. Δροσοπούλου	No 6-8		Φιλοθέη
Ζαρίφη	No 1		Φιλοθέη
Καλλιγά	Δάφνης		Φιλοθέη
Κονίτσης	Κύπρου	Μάλεμε	Φιλοθέη
Ολ. Διαδ. Κων/νου	Ελ. Βενιζέλου		Φιλοθέη
Ρενιέρη	Κεχαγιά		Φιλοθέη
Βεντήρη	Στρέϊτ		Φιλοθέη
Παπαδιαμάντη	No 7		Φιλοθέη
Κ. Πολίτη	28 ^{ης} Οκτωβρίου	Αγ. Φιλοθέης	Φιλοθέη
Στρέϊτ	Αδιέξοδο		Φιλοθέη
Πίνδου	Κύπρου	Λουκή Ακρίτα	Φιλοθέη
Γρίβα Διγένη	Κωνσταντινουπόλεως	Τσκοπούλου	Φιλοθέη
Αγ. Φιλοθέης	Κ. Πολίτη	28 ^{ης} Οκτωβρίου	Φιλοθέη
Κύπρου	Μακεδονίας	Θράκης	Φιλοθέη
Λεωφ. Βενιζέλου	Καποδιστρίου	Καλλιγά Π.	Φιλοθέη
Είσοδος Τένις	Καλλιγά Π.		
Ευνάρδου	Πλ. Δροσοπούλου	Πλ. Κορύζη	Φιλοθέη
Παπαφλέσσα	No 13		Φιλοθέη
Αδιέξοδο Καλλιγά			Φιλοθέη
Δάφνης			Φιλοθέη

Γ. Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη, η σύνταξη 3^{ου} Α.Π.Ε. και τακτοποιητικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών, για να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οπότε η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται ως εξής:

Αναλυτικότερα ο 3^{ος} ΑΠΕ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ
1 . Χωματοουργικά-Καθαιρέσεις					
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.1	M3	60,00	-
2	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.2	M3	60,00	-
3	Εναπόθεση υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων σε χώρους που πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους	N1.1.3	Τον	-	9.592,75
4	Εναπόθεση υλικών εκσκαφών και καθαιρέσεων σε χώρους που πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους	N1.1.4	Τον	-	-
2 . Οδοστρωσία					
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2.1	M3	60,00	-
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	2.2	M2	60,00	-
3	Επισκευές φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος χωρίς την αξία του θερμού ασφαλτομίγματος	2.3	M2	2.300,00	4.131,00
3 . Ασφαλτικά					
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ), σε βάθος έως 6 cm	3.1	M2	64.300,00	62.496,05
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	3.2	M2	600,00	-
3	Ασφαλτική ισοπ.στρώση μεταβλητού πάχους	3.3	Τον	1.450,00	1.440,20
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	3.4	M2	64.300,00	86.641,12
5	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	3.5	M2	59.300,00	56.354,57
6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση	3.6	M2	5.000,00	5.262,88

	κοινής ασφάλτου				
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m για κάλυψη φθορών με χρήση κοινής ασφάλτου	3.7	M2	2.300,00	4.131,00
8	Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο 3.1 λόγω νυχτερινής εργασίας σε αστική οδό	N.3.8	M2	-	6.047,78
9	Πρόσθετη αποζημίωση στο άρθρο 3.1 λόγω δυσχέρειας εργασιών από παραμένοντα οχήματα	N.3.9	M2	-	22.987,39
4 . Τεχνικά έργα					
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	4.1	M3	15,00	-
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δε υπερβαίνει τα 30,00 M3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	4.2	M3	15,00	-
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	4.3	MM	100,00	-
4	Τροποποίηση στάθμης ενός φρεατίου ΟΚΩ	4.4	Τεμ	180,00	180,00

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ διαφοροποιούνται οι δαπάνες των εργασιών ως προς την αρχική σύμβαση ως κάτωθι :

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	340.981,53€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	61.376,68€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	402.358,21€
Απρόβλεπτα:	0€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	402.358,21€
Αναθεώρηση:	0€
Σύνολο:	402.358,21€
Φ.Π.Α. 24%:	96.565,97€
Συνολική Δαπάνη:	498.924,18€

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 άρθρα 156 παρ. 1^ο και 7 και τον Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), προτείνουμε την έγκριση του παρόντα 3^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, με τον οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα **402.358,21 €** και με τον Φ.Π.Α. στα **498.924,18 €** και είναι μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **12.062,42€**.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 1^ο και 7 του Ν. 4412/2016,
5. Τις υπ' αριθμ. 142/25-05-2018, 84/04-04-2018, 169/2018, 215/2018, 298/30-12-2019, 86/31-03-2020 και 235/17-08-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής,
6. Την υπ' αριθμ. 791/2018 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3812/20-3-2019 Εργολαβική Σύμβαση, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού) του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **7/2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 1 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25-1-2020	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
	ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Ψυχικό, 2-2-2021	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

