



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**τηλ.: 2132014743-4**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**

**318/24-10-2022**

**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**

**Αριθμ. πρωτ.:16300/31-10-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15877/20-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)**, ήτοι οι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Την απύσα κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε να συζητηθεί το 1<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. ως 13<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και η δημοτική σύμβουλος κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

### **ΘΕΜΑ 2° Η.Δ.**

#### **Λήψη απόφασης για την παράταση της με αρ. πρωτ. 9602/15-06-21 σύμβασης με τίτλο:**

#### **«Τοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 15397/12-10-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ**

Ψυχικό, 12/10/2022  
Αριθμ.Πρωτ. : 15397

Ταχ. Δ/ση : ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44  
Ταχ. Κώδικας : 15451  
Πληροφορίες : Π. Αργυρόπουλος  
Τηλέφωνο : 2132014660  
Fax : 2106711475  
Email : p.argiropoulos@0177.syzefxis.gov.gr

**ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ**  
  
**ΚΟΙΝ: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 9602/15-06-21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :**  
**«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ»**

#### **Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Τίτλος	ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
CPV	45232130-2 Κατασκευαστικές εργασίες ομβρίων υδάτων
Κ.Α. ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ	25.7336.0003
Προϋπολογισμός	74.400,00 €
Χρήση	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α/Α Μελέτης	29-2020
ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος	20REQ007501404 2020-10-19
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος	20REQ007683334 2020-11-20

ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος	21REQ008844064 2021-07-01
ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος	22REQ010426013 2022-04-19
Αρ. πρωτ. Σύμβασης	9602/15-06-2021
Πέρας Σύμβασης	15-06-2022
ΑΔΑΜ Σύμβασης	21SYMN008766167 2021-06-15
ΑΠ. 202/2022	Έγκριση 1 <sup>ης</sup> παράτασης
Πέρας 1 <sup>ης</sup> παράτασης	15-10-22
Ονοματεπώνυμο Αναδόχου	ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Συμβατικό ποσό	43.896,01 € Με Φ.Π.Α. 24%
Τιμολογημένο ποσό	22.218,95 € Με Φ.Π.Α. 24%
Υπολειπόμενο ποσό	21.677,06 € Με Φ.Π.Α. 24%
Αντικείμενο Σύμβασης	Πρόκειται για τις τοπικές αποκαταστάσεις στο υφιστάμενο δίκτυο των ομβρίων υδάτων, λόγω φθορών του από τις παράπλευρες εργασίες σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας καθώς και της αστοχίας του από την εισχώρηση ριζικών συστημάτων παρακείμενων δέντρων εντός του δικτύου με αποτέλεσμα την απόφραξή του.

## Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Λόγω των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των εκσκαφών σε βραχώδη εδάφη για την κατασκευή συμπληρωματικών τμημάτων του δικτύου ομβρίων, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της σύμβασης εντός των συμβατικών προθεσμιών του έργου.

*Συνεπώς, έχοντας υπόψη :*

- Το άρθρο 147 παρ. 4 του Ν.4412/16
- Το άρθρο 66 παρ. 4 του Ν.4782/21
- Το υπ' αριθμό 13901/15-09-22, εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση
- Το υπόλοιπο του οικονομικού αντικειμένου
- Την ανάγκη για την ολοκλήρωση των εργασιών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου των ομβρίων υδάτων.

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την αποδοχή της εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία ) και την παράταση της ισχύος της με αριθμό πρωτοκόλλου 9602/15-06-2021 σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες, έως και την **15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.**

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΒΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.4735/2020,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν.4782/2021,
6. Το με αριθμό πρωτ. 15397/12-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Το υπ' αριθμό 13901/15-09-22, εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για 2<sup>η</sup> παράταση μετά από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της με αριθμ. πρωτ.: 9602/15-06-21 σύμβασης με τίτλο :«*ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ*», για δύο (2) επιπλέον μήνες, έως και την **15<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **318/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 27<sup>ης</sup> Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής  
την 24<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2022

**Ψυχικό, 31-10-2022**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα**

**Γκιζελή Αλίκη**

**Παπαχρόνης Γεώργιος**

**Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα**