



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
350/15-11-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 17686/21-11-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **15^{ην}** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **17168/11-11-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** ήταν **άπαντες παρόντες**.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα και Χαροκόπος Παντελής ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ξυριδάκης Παντελής,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.**Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ».**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ.: 16770/04-11-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Ψυχικό 04/11/2022
Α.Π.: 16770

Ταχ. Δ/ση : Τερτσέτη 44
Ταχ. Κώδικας : 154 51-Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Στέλιος Βαλής
Τηλέφωνο : 213 20 14 632
Fax : 210 67 11 475
Email : s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ".**

Σχετ. Στοιχεία - Διατάξεις: Ν. 4782/2016 άρθ. 75 § 1α,β & 7 και τον Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),

Υπόψη της Ο.Ε. τίθεται ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ".

που προέκυψε κατά την εκτέλεσή του.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

1. Το έργο εκτελείται με βάση την με αριθμ. 31/2019 μελέτη του έργου.
2. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1585/27-01-2021 ΑΑΥ εγκρίθηκε δαπάνη 46.209.26€ στον Κ.Α. 30.7326.0031, στον προϋπολογισμό έτους 2021 (Ίδιοι Πόροι)
3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1583/27-01-2021 ΑΑΥ εγκρίθηκε δαπάνη 44.460,31€ στον Κ.Α. 64.7326.0001, στον προϋπολογισμό έτους 2021 (Φιλόδημος)
4. Με την υπ' αριθμ. 18/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου
5. Με την υπ' αριθμόν 24/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού.

6. Με την αρ. 160/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε την 24-03-2021 για την εκτέλεση του έργου.
6. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 25-10-2021 με αρ. πρωτ. 16482 για ποσό 50.403,02 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. 24%.
7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες με ημερομηνία λήξης την 25-04-2022.
8. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 579/13-01-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε διακοπή εργασιών από 13/01/2022 έως 14/04/2022, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών εξαιτίας της λειτουργίας των σχολείων.
9. Με την αρ. 89/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, με νέα ημερομηνία λήξης την 22-07-2022.
10. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 6440/05-05-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εγκρίθηκε διακοπή εργασιών από 03/05/2022 έως 15/06/2022, για τους ίδιους λόγους με την 1^η διακοπή εργασιών
11. Με την αρ. 201/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2^η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα τέσσερις (44) ημέρες, με νέα ημερομηνία λήξης την 04-09-2022.
12. Με την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 12767 / 26-08-2022, ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι τις 30-11-2022, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/06-06-2022.

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η μελέτη συμπεριέλαβε

- κατασκευή/ δημιουργία χώρων υγιεινής (W.C.)
- κατασκευή ραμπών

στους χώρους των σχολικών μονάδων που υπάγονται στη αρμοδιότητα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, προέκυψε ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από ακριβέστερη προμέτρηση – επιμέτρηση του έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί καθώς και αυτές που περιλαμβάνονται στον 1^ο ΑΠΕ και θα εκτελεστούν, αφορούν τα παρακάτω σχολεία:

1 ^ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού
2 ^ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού
3 ^ο -4 ^ο Νηπιαγωγείο Νέου Ψυχικού
1 ^ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
3 ^ο -4 ^ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού
1 ^ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
2 ^ο Γυμνάσιο Νέου Ψυχικού
Δημοτικό Ψυχικού
Γυμνάσιο - Λύκειο Ψυχικού
Νηπιαγωγείο Φιλοθέης
Δημοτικό Φιλοθέης
Γυμνάσιο Φιλοθέης
Λύκειο Φιλοθέης

Σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε. η δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε.
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	34.652,66€	39.842,62€
Απρόβλεπτη δαπάνη	5.197,90€	0€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	797,04€	797,04€
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	40.647,60€	40.639,66€

Δαπάνη ΦΠΑ	9.755,42€	9.753,52€
Συνολική δαπάνη	50.403,02€	50.393,18€

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την έγκριση του παρόντα ΑΝΑΚΕΦΑΛΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.), του εν λόγω έργου, με το οποίο η τελική δαπάνη φθάνει στα **50.393,18€ με ΦΠΑ**.

Ο Αν. Δ/ντης Τ.Υ.

Βαλής Στέλιος

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16770/4-11-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ", του οποίου η τελική δαπάνη φθάνει στα **50.393,18€ με ΦΠΑ**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **350/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 30^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
15^{ην} Νοεμβρίου 2022
Ψυχικό, 21-11-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Γκιζελή Αλίκη
Παπαχρόνης Γεώργιος
Ξυριδάκης Παντελής,
Χαροκόπος Παντελής