



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
τηλ.: **213 2014743-744**  
fax: **210 6726081**  
email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**Αριθμ. Απόφ.: 61/03-04-2023**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 6044/06-04-2023**

### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

#### **ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 03-04-2023 9<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ** **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **3<sup>ην</sup>** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **5570/29-3-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», για συζήτηση και λήψη απόφασης των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

### **ΘΕΜΑ 18<sup>ο</sup> Η.Δ.**

#### **Παράταση χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ»**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες ήταν δεκαέξι (16)** και **απόντες έντεκα (11)** ήτοι: οι κ.κ. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα, Ξυριδάκης Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Καβαλάρης Ιωάννης και Μπονάτσος Χαράλαμπος.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία  
Ζερβός Νικόλαος  
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική  
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα  
Φωτιάδης Δημήτριος  
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  
Ζαφρακοπούλου Σοφία  
Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος  
Κανελλάκης Νικόλαος  
Γκιζελή Αλίκη  
Νάκας Αριστείδης  
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  
Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  
Ξυριδάκης Παντελής  
Χαροκόπος Παντελής  
Αλεξοπούλου Αικατερίνη  
Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος  
Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη  
Δελακουρίδης Ιωάννης  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Τρέζου Μαρία-Ελένη  
Καβαλάρης Ιωάννης  
Μπονάτσος Χαράλαμπος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Ψυχικού και Φιλοθέης κ.κ. Μαλάμη Μαρία – Αλεξάνδρα και Διακοσταμάτης Μιχαήλ αντίστοιχα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σινανιώτου Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα, Φωτιάδης Δημήτριος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γκιζελή Αλίκη, Νάκας Αριστείδης και Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παπαχρόνης Γεώργιος, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 3184/24-2-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα Παράταση χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», το οποίο έχει ως ακολούθως:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τερτσέτη 44  
Ταχ. Κώδικας : 154 51, Ν. Ψυχικό  
Πληροφορίες : Αργυρόπουλος Παναγιώτης  
Τηλέφωνο : 213 2014602  
Fax : 210 6711475  
Email : p.argiropoulos@0177.syzefxis.gov.gr

Ψυχικό, 24/2/2023  
Α.Π. : 3184

**ΠΡΟΣ :** ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ»

- Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία : ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με την υπ' αριθμό 300/2021 (ΑΔΑ:6ΛΝΘΩΗ8-ΠΩ2, ΑΔΑΜ:21ΑWRD009536256 2021-11-15) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.
- Στις 14.12.2021 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου με το υπ' αριθμό 19501/14.12.2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009738657 2021-12-14) έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α 24% ανέρχεται σε 48.174,07 €.
- Η χρονική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τετρακόσιες πενήντα ημέρες (450) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 09.03.2023.
- Η ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αριθμό 1580/27.01.23 υπέβαλε εμπροθέσμως, αίτημα παράτασης της χρονικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι και την 05.09.2023, λόγω των καθυστερήσεων εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης που οφείλονται στην θέσπιση περιοριστικών μέτρων τήρησης κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στην χώρα μας και λόγω της μη εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου της ισχύουσας συμβάσεως σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση δημοτών μας για σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο.  
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την παράταση της χρονικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», για **εκατό ογδόντα (180)** ημέρες και μέχρι τις **05.09.23**.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο** έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Το με αριθμ. πρωτ. 3184/24-2-2023 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα Παράταση χρονικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση της χρονικής προθεσμίας του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ», για **εκατό ογδόντα (180)** ημέρες και μέχρι τις **05.09.23**.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **61 /2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
<b>ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ</b>	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Από το πρακτικό της 9 <sup>ης</sup> Συνεδρίασεως του	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3-4-2023	ΠΕΤΡΙΤΣΗ – ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
<b>Ψυχικό, 6-4-2023</b>	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
<b>Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
<b>ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)</b>	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ