



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 134/17-7-2023
Αριθμ. Πρωτ: 12333/20-7-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-7-2023 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **17^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρας** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11891/13-07-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 10^ο Η.Δ.

«Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -
ΨΥΧΙΚΟΥ»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων **παρόντες ήταν δέκα επτά (17)** και **απόντες δέκα (10)** ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
 Ζερβό Νικόλαο
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
 Παπαχρόνη Γεώργιο
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
 Φωτιάδη Δημήτριο
 Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
 Σαΐα Αλις – Αλίκη
 Δελακουρίδη Ιωάννη
 Χανακούλα Αθανάσιο
 Τρέζου Μαρία-Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ξυριδάκη Παντελή
 Χαροκόπο Παντελή
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Σαμαρόπουλο Βύρων - Παύλο
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
 Κανελλάκη Νικόλαο
 Καβαλάρης Ιωάννης
 Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Γκιζελή Αλίκη
Μπονάτσο Χαράλαμπο
Νάκα Αριστείδη
Δημουλά Ελισσάβητ-Ελένη

Λόγω προβλήματος στην διαδικτυακή σύνδεση της Προέδρου, χρέη Προέδρου της συνεδρίασης ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δελακουρίδης Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία και Αλεξοπούλου Αικατερίνη, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανελλάκης Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 22^{ου} θέματος Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α 91), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν **δια ζώσης** ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δελακουρίδης Ιωάννης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος, Παπαχρόνης Γεώργιος, Φωτιάδης Δημήτριος, Σαΐα Αλίσ – Αλίκη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Χανακούλας Αθανάσιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκα Αριστείδης και Δημουλά Ελισσάβητ Ελενη, ενώ με τη **μέθοδο της τηλεδιάσκεψης** η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Σινανιώτη Χαρίκλεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα, Καρατζά Ζαφειρίνα (Ζαφειρίνα), Τρέζου Μαρία – Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Γκιζελή Αλίκη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 11751/12-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση 1^{ου}ΑΠΕ του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», το οποίο έχει ως ακολούθως:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ψυχικό, 12/7/2023
Α.Π. 11751

Ταχ. Δ/ση : Τερτσέτη 44
Ταχ. Κώδικας : 154 51-Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Βαλής Στέλιος
Τηλέφωνο : 2132014632
Fax : 2106711475
Email : s.valis@0177.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ου}ΑΠΕ του έργου με τίτλο :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε.)

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ»

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 3,46 %.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.160.617,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.160.617,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AGTECH Ανώνυμη Τεχνική & Εμπορική Εταιρεία

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1^ο ΑΠΕ)

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Η υπ' αριθ. 12828/19-02-2021 απόφαση ένταξης του έργου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Αθλητικού κέντρου και κολυμβητηρίου Νέου Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Η υπ' αριθ. 30/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως επικαιροποιήθηκε το έτος 2022.
3. Η υπ' αριθ. 8526/22-05-2023 σύμβαση με τον οικονομικό φορέα AGtech A.T.E.E.
4. Η υπ' αριθ. 9319/2-06-2023 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων του έργου.
5. Η υπ' αριθ. 9783/12-06-2023 αίτηση υποβολής χρονοδιαγράμματος του έργου.

Β. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1ος ΑΠΕ

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1ος του έργου και συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν:

- α) αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από εγκεκριμένες επιμετρήσεις και αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών οι οποίες διαφέρουν ποσοτικά από τις προϋπολογισμένες στο κτίριο.
- β) ποσότητες νέων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου (άρθρο 156 παρ. 3α του Ν.4412/2016).

Στην σύνταξη του παρόντος ΑΠΕ τηρήθηκαν οι διατάξεις για την χρήση επί έλαττον και απροβλέπτων δαπανών, σύμφωνα με τα άρθρο 156 του Ν. 4412/2021.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των εγκεκριμένων επιμετρήσεων και οι απαιτούμενες νέες εργασίες οφείλονται στους παρακάτω λόγους:

- Η Μελέτη του Έργου ολοκληρώθηκε το 2019 και έως την έναρξη των εργασιών υπήρξαν τροποποιήσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που μετέβαλαν το αρχικό αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου.
- Κατά την εξέταση των ειδικών συνθηκών του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη αλλαγών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τεχνικούς λόγους. Συγκεκριμένα:
- Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είτε έχουν μεταβληθεί (λόγω εγκατάστασης νέων μηχανημάτων που καλύπτουν μερικώς τις απαιτήσεις λειτουργίας των χώρων σε αναμονή της ολοκλήρωσης του παρόντος έργου) είτε έχουν αποξηλωθεί (έχουν αφαιρεθεί καλωδιώσεις, ηλεκτρικές διατάξεις προστασίας)
- Οι παλιές εγκαταστάσεις που αποκαλύπτονται μετά τις αποξηλώσεις παρουσιάζουν φθορές λόγω του ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (αεραγωγοί, καλωδιώσεις και σωληνώσεις)
- Τέλος, λόγω της πανδημίας που μεσολάβησε διαπιστώθηκε η ανάγκη - απαίτηση εναλλακτών στις ΚΚΜ που δεν θα αναμειγνύουν τον αέρα προσαγωγής και επιστροφής (εναλλάκτες στοιχείων νερού) για τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο μολυσματικών ασθενειών.

Οι νέες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

ΠΚΝΤΜ-1

ΟΜΑΔΑ ΗΜ		
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Α.Τ.
1	Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού Γυμναστηρίου - ΑΚΕ στεγανός προστασίας IP66 επίτοιχος διαστάσεων 120x83x28cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	ΑΤ-N1
2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής , διατομής 3 X 35 + 16 mm ²	ΑΤ-N2
3	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ μονοπολικό , διατομής 1 X 16 mm ²	ΑΤ-N3
4	Διερευνητικές εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καλωδιώσεων	ΑΤ-N4
5	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	ΑΤ-N5
6	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με συνθετικό καουτσούκ ΡΕ με συντελεστή θερμοπερατότητας λ<0,04 W/m ² K σε 0C πάχους 19mm	ΑΤ-N6
7	Αεραγωγός προσαγωγής, κυλινδρικός, διπλού τοιχώματος τύπου	ΑΤ-N7

	σάντουιτς, διαμέτρου Φ350	
8	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, μονωμένος, κυκλικής διατομής, ονομαστικής διαμέτρου 300 mm	AT-N8
9	Εξάρτημα καμπύλης μονωμένης, 90 μοιρών, κυλινδρικής διατομής διπλού τοιχώματος διαμέτρου Φ400 mm	AT-N9
10	Εξάρτημα μετατροπής αεραγωγών ορθογωνικής διατομής σε κυλινδρική	AT-N10
11	Επαύξηση τιμής AT-2.17, για στόμια οροφής τύπου MLD250 με θερμικό μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης γωνίας πτερυγίων (AUTH	AT-N11
12	Στόμιο επίτοιχο επιστροφής TE 60x25cm	AT-N12
13	Στόμιο επίτοιχο επιστροφής TE 40x80cm	AT-N13
14	Πολύφυλλο διάφραγμα ελέγχου αεραγωγού ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45 cm X 45 cm για την ρύθμιση της παροχής του αέρα	AT-N14
15	Πολύφυλλο διάφραγμα ελέγχου αεραγωγού ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 37,5 cm X 40 cm για την ρύθμιση της παροχής του αέρα	AT-N15
16	Μονόφυλλο ρυθμιστικό διάφραγμα ελέγχου παροχής, κυκλικό, Φ300	AT-N16
17	Μηχανική προστασία μόνωσης Αεραγωγού ορθογωνικής διατομής με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,8 mm	AT-N17
18	Συστολικό εξάρτημα μονωμένο διπλού τοιχώματος για σύνδεση απο Φ400 σε Φ350	AT-N18
19	Πολύφυλλο διάφραγμα ελέγχου αεραγωγού ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 52,5 cm X 40 cm για την ρύθμιση της παροχής του αέρα	AT-N19
20	Αποξήλωση αεραγωγού από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής	AT-N20
21	Ηχοπαγίδα αεραγωγού παροχής έως 10.000 m3 για ήχο απόσβεση 43 dB στα 250HZ	AT-N21
22	Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (BMS) για τον έλεγχο των μονάδων κλιματισμού	AT-N22
23	Καλώδιο τύπου LIYCY τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm ² χάλκινων αγωγών.	AT-N23

24	Καλώδιο τύπου LIYCY τετραπολικό διατομής 4 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών	AT-N24
25	Καλώδιο τύπου NYMHY H05VV-F διπολικό διατομής 2 X 1 mm ² χάλκινων αγωγών.	AT-N25
26	Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού Κτιρίου 2 - ΑΚΕ στεγανός προστασίας IP66 επίτοιχος διαστάσεων 170x83x28cm από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο	AT-N26
27	Καλώδιο τύπου NYΥ μονοπολικό , διατομής 1 X 70 mm ²	AT-N27
28	Καλώδιο τύπου NYΥ μονοπολικό , διατομής 1 X 35 mm ²	AT-N28
29	Μεταλλική διάτρητη σχάρα εν θερμώ γαλβανισμένη με καπάκι 200 X 60 X 1.5 mm	AT-N29
30	Επαύξηση τιμής ΑΤ-2.2, για Αντλία Θερμότητας 140kW πλήρης	AT-N30

Γ. 1^{ος} Α.Π.Ε. - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη εργασιών:	640.346,44 €
Δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	115.262,36 €
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. :	755.608,80 €
Απρόβλεπτα :	113.341,32 €
Απολογιστικά αναδόχου:	50.847,46 €
Γ.Ε. + Ο.Ε. απολογιστικών αναδόχου:	8.835,86 €
Αναθεώρηση	7.348,14 €
Σύνολο :	935.981,58 €
ΦΠΑ (24%) :	224.635,58 €
Τελικό προσφερόμενο ποσό :	1.160.617,16 €

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Δαπάνη εργασιών :	723.885,81 €
Δαπάνη Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :	130.299,45 €
Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. :	854.185,26 €
Απρόβλεπτα :	14.764,86 €
Απολογιστικά αναδόχου:	50.847,46 €

Γ.Ε. + Ο.Ε. απολογιστικών αναδόχου:	8.835,86 €
Αναθεώρηση :	7.348,14 €
Σύνολο :	935.981,58 €
ΦΠΑ (24%) :	224.635,58 €
Τελικό προσφερόμενο ποσό :	1.160.617,16 €

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι, μετά την διαφοροποίηση των εργασιών, στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. η δαπάνη των εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. **854.185,26 €**, των απροβλέπτων **14.764,86 €**, των απολογιστικών αναδόχου **50.847,46 €**, του Γ.Ε. και Ο.Ε. απολογιστικών αναδόχου **8.835,86 €**, της αναθεώρησης **7.348,14 €** και του ΦΠΑ **224.635,58 €** ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **1.160.617,16 €**, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω Έργου, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, συνολικού ποσού **1.160.617,16 €** το οποίο διαμορφώνεται ως ανωτέρω, χωρίς αύξηση από το συμβατικό αντικείμενο, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη και χωρίς μεταβολή της φύσης της σύμβασης.

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Βαλής Στέλιος
Πολιτικός Μηχανικός

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 72 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91),
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11751/12-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ», όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, συνολικού ποσού **1.160.617,16 €** το οποίο διαμορφώνεται ως ανωτέρω, χωρίς αύξηση από το συμβατικό αντικείμενο, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη και χωρίς μεταβολή της φύσης της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **134/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
	Ζερβό Νικόλαο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
Από το πρακτικό της 19 ^{ης} Συνεδριάσεως του	Παπαχρόνη Γεώργιο
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
17-7-2023	Φωτιάδη Δημήτριο
Ψυχικό, 20-7-2023	Καρατζα Ζαφειρίνα (Ζαφειρία)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Σαία Αλις (Αλίκη)
α/α	Ζαφρακοπούλου Σοφία
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
	Χανακούλα Αθανάσιο
	Τρέζου Μαρία-Ελένη
	Γκιζελή Αλίκη
	Μπονάτσο Χαράλαμπο
	Νάκα Αριστείδη
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη