



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 211/27-11-2023
Αριθμ. Πρωτ: 19457/01-12-2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 27-11-2023 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **27^η** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, συνήλθε παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **18981/23-11-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Ε.Η.Δ. και Η.Δ.

ΘΕΜΑ 5^ο Η.Δ.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο ότι επί συνόλου **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα οκτώ (18) και απόντες εννέα (9) ήτοι: οι κ.κ. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία, Ξυριδάκης Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Γκιζελή Αλίκη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
 Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
 Ζερβό Νικόλαο
 Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
 Παπαχρόνη Γεώργιο
 Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
 Φωτιάδη Δημήτριο
 Σαΐα Αλις - Αλίκη
 Ζαφρακοπούλου Σοφία
 Αλεξοπούλου Αικατερίνη
 Καβαλάρη Ιωάννη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Μπονάτσο Χαράλαμπο
 Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
 Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
 Νάκα Αριστείδη
 Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
 Ξυριδάκη Παντελή
 Χαροκόπο Παντελή
 Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
 Δελακουρίδη Ιωάννη
 Χανακούλα Αθανάσιο
 Τρέζου Μαρία-Ελένη
 Κανελλάκη Νικόλαο
 Γκιζελή Αλίκη

Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα – Χατζηγεωργίου Σοφία Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Δελακουρίδης Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Γκιζελή Αλίκη προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμό πρωτ. 17690/02-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», το οποίο έχει ως ακολούθως:



Ψυχικό, 02/11/2023

Α.Π. 17690

Έργο: «Ασφαλτοστρώσεις οδών»

Ανάδοχος : «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ»

ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ου} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**»

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

A1. Αντικείμενο της Εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού το οποίο παρουσιάζει τμηματικώς κακή βατότητα, λόγω των φθορών που έχει υποστεί από τις συχνές επεμβάσεις στα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας και την πολυετή χρήση.

Οι εργασίες που εκτελούνται κατά την διάρκεια αυτού είναι:

- Βάση πάχους 0,10μ. (Π.Τ.Π. 0-155)
- Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 6εκ.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
- Επίστρωση με ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου
- Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας πάχους 0,04μ.
- Τροποποίηση στάθμης διατηρούμενων φρεατίων Ο.Κ.Ω.

A2. Δημοπρασία

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

1. Την αρ. **8/22** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου
2. Την αρ. πρωτ. **5768 (ΑΑΥΠΟΛ362/13-04-2022), (ΑΔΑ: 6ΚΠΡΩΗ8-Η7Ρ)** απόφαση έγκρισης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2022,2023,2024
3. Την υπ' αριθ. αριθ. **179/2022** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου.
4. Την υπ. αριθμ Πρωτ. **15789/19-10-2022 (22PROC011460976 2022-10-20)** Διακήρυξη δημοπρασίας
5. Την υπ. αριθμ Πρωτ. **15790/21/10/2022 (ΑΔΑ Ψ1Σ9ΩΗΩ-ΣΔΞ 22PROC011467384 2022-10-21)** Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
7. Την υπ. αριθ. **68/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης της δημοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 18-11-2022, για την εκτέλεση του έργου.
8. Την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την κατασκευή των Δημοσίων έργων.
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **2 έτη** ήτοι έως **31/05/2025**.

A3. Στοιχεία Σύμβασης

Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις **31/05/2023** για συνολική δαπάνη **566.288,47€** (με Φ.Π.Α. 24%). Η οποία αναλύεται ως δαπάνη εργασιών **437.351,13€** (με απρόβλεπτα και ΓΕ&ΟΕ 18%), **18.360,18€** απολογιστικά, **972,94€** αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% **109.604,22 €**.

A.4 Προθεσμία περαίωσης έργου

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου έχει οριστεί σε **2 έτη** ήτοι έως **31/05/2025**.

A.5 Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από **ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**.

B. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ος ΑΠΕ)**B.1 Νομοθετικό πλαίσιο**

Το έργο διέπεται από τον Ν.4412/2016

B.2 Περιεχόμενο – Λόγοι Σύνταξης 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να:

- αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών εντός των ομάδων εργασιών, με χρήση των επί έλαττον δαπανών, οι οποίες προέκυψαν μετά από αναλυτικές επιμετρήσεις των κατασκευασμένων οδών και προμετρήσεις των προς συντήρηση οδών.

Πιο αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α (σε ισοζύγιο): Η δαπάνη της ομάδας βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

ΟΜΑΔΑ Β (με αύξηση): Η δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 3.504,25€

ΟΜΑΔΑ Γ (με αύξηση): Η δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 46.824,09 €

ΟΜΑΔΑ Δ (με μείωση): Η δαπάνη της ομάδας παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 3.250,00€

ΟΜΑΔΑ Ε (σε ισοζύγιο): Η δαπάνη της ομάδας βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι:

- Μεταφέρεται ποσό των επί έλαττον δαπανών σε άλλη ομάδα (από την Ομάδα Δ στην Ομάδα Β).
- Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Β.3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η Σ.Σ) ελήφθησαν υπόψη :

- 1) Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα Άρθρα 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά την διάρκεια τους» και 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων, αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες».
- 2) Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) με θέμα: Τροποποίηση των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους.
- 3) Την Απόφαση με Αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων»
- 4) Την εγκύκλιο 11/19-6-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με Α.Π. ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466 (ΑΔΑ: 7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ) με θέμα «Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων.»

Ως εκ τούτων η παρούσα 1η Σ.Σ. συντάσσεται :

- Για να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών που προέκυψαν από αυξημένες ανάγκες για συντήρηση πολύ παλαιών και φερόντων τομές από διέλευση ΟΚΩ ασφαλικών ταπήτων και διόρθωση ομαλότητας κλίσεων με ασφαλτόμιγμα μεταβλητού πάχους, (τα άρθρα των τιμολογίων των οποίων υπάρχουν στην αρχική μελέτη) ήτοι: **Ασφαλικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος**
Η Δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 68.296,22€ και αποτελεί ποσοστό 14,99% <15,00% της αρχικής Σύμβασης

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι:

Οι εργασίες που προβλέπονται στην Συμπληρωματική Σύμβαση:

- έχουν απόλυτη συνάφεια με το έργο
- Κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

- Δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, τους είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της, προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό, αλλά εκτελούνται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες.

Δ.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Σ.Σ.

- Η δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, μέσης έκπτωσης 53,75 %,) ανέρχεται στο ποσό των **455.711,30€** (χωρίς ΦΠΑ και Αναθεώρηση), είναι σε ισοζύγιο με την προτεινόμενη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ και παρουσιάζει αύξηση της δαπάνης για αναθεώρηση κατά $(50.000,00€ - 972,94€) = 49.027,06€$
- Ειδικότερα με τον παρόντα **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **627.082,00€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των 369.370,99€ για εργασίες, 66.486,78€ για ΓΕ+ΟΕ, 1.493,36€ για απρόβλεπτα, 18.360,18€ για απολογιστικά, 50.000,00 για αναθεώρηση και 121.370,71€ για Φ.Π.Α..
- Η δαπάνη των εργασιών της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται στο ποσό των **88.407,31€** στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **50.328,83 €** για εργασίες, **9.059,19 €** για ΓΕ&ΟΕ 18%, **8.908,20 €** για απρόβλεπτα και **3.000,00€** για αναθεώρηση πλέον **17.111,09 €** για Φ.Π.Α. 24 Η δε 1^η Σ.Σ. αποτελεί ποσοστό 14,96% της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Με τον 1ο Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
- Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής Σύμβασης.
- Επειδή ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.
- Υπάρχει η με αρ. πρωτ. 16985/23-10-2023 (αρ. πρωτ. 1110966/22-09-2023 Περ. Αττικής) σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», Προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, του οποίου ανάδοχος είναι η «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**», για συνολική δαπάνη 715.489,32€ που αναλύεται όπως παρακάτω:

- Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.149.835,68€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **369.370,99€** για εργασίες, **66.486,78€** για ΓΕ+ΟΕ, **1.493,36€** για απρόβλεπτα, **18.360,18€** για απολογιστικά, **50.000,00€** για αναθεώρηση και **121.370,71 €** για Φ.Π.Α..

- Η δαπάνη των εργασιών της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε **88.407,31€** εκ των οποίων **50.328,83€** για εργασίες, **9.059,19€** για Γ.Ε.& Ο.Ε., **8.908,20€** για απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 24% ποσό **17.111,09€**. Η δε 1^η Σ.Σ. αποτελεί ποσοστό 14,96% της αρχικής σύμβασης.

Ν. Ψυχικό

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Στέλιος Βαλής

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023,
5. Το με αριθμό πρωτ. 17690/02-11-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», Προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, του οποίου ανάδοχος είναι η «**ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ**», για συνολική δαπάνη 715.489,32€, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος στο αποφασιστικό της παρούσας απόφασης.

Συγκεκριμένα :

- Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **1.149.835,68€**, στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό των **369.370,99€** για εργασίες, **66.486,78€** για ΓΕ+ΟΕ, **1.493,36€** για απρόβλεπτα, **18.360,18€** για απολογιστικά, **50.000,00€** για αναθεώρηση και **121.370,71 €** για Φ.Π.Α..
- Η δαπάνη των εργασιών της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** ανέρχεται σε **88.407,31€** εκ των οποίων **50.328,83€** για εργασίες, **9.059,19€** για Γ.Ε.& Ο.Ε., **8.908,20€** για απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 24% ποσό **17.111,09€**. Η δε 1^η Σ.Σ. αποτελεί ποσοστό 14,96% της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **211/2023**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
	Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
	Ζερβό Νικόλαο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
Από το πρακτικό της 28ης Συνεδρίασεως του	Παπαχρόνη Γεώργιο
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
27-11-2023	Φωτιάδη Δημήτριο
Ψυχικό, 01-12-2023	Σαία Αλίσ - Αλίκη
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ζαφρακοπούλου Σοφία
	Αλεξοπούλου Αικατερίνη
	Σαμαρόπουλο Βύρωνα - Παύλο
	Δελακουρίδη Ιωάννη
	Χανακούλα Αθανάσιο
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	Καβαλάρης Ιωάννης
	Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
	Γκιζελή Αλίκη
	Μπονάτσο Χαράλαμπο
	Μαζαράκη Γεράσιμο-Αλέξανδρο
	Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη
	Νάκα Αριστείδη
	Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)
	Μαρούδα Δημήτριο-Κωνσταντίνο